



Relazione Previsionale e Programmatica 2012 - 2014

D.P.R. 326/98 Sezione 4



Stato di Attuazione dei Programmi Deliberanti negli
Anni Precedenti e considerazioni sullo Stato di
Attuazione

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
Tivoli percorso ed area sosta disabili parco monte catillo	07 02	2004	88.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel territorio provinciale.	07 06	2008	150.000,00	99.283,94	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel territorio provinciale.	07 06	2009	150.000,00	72.954,79	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel territorio provinciale.	07 06	2010	150.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Sondaggi geognostici nel territorio provinciale.	07 06	2011	150.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Rete viaria prov.le - suddivisa in 6 Lotti - LOTTI 3 - 5 (CDP) - LOTTI 1 - 2- 4 - 6 (DEX)	06 01	1989	508.476,77	0,00	Mutui con oneri carico Ente
Rete viaria prov.le - suddivisa in 6 Lotti - LOTTI 3 - 5 (CDP) - LOTTI 1 - 2- 4 - 6 (DEX)	06 01	1989	2.864.104,75	253.244,69	Mutui con oneri carico Ente
SANT'ORESTE -Intervento di messa in sicurezza e conservazione degli alberi di leccio presenti lungo il percorso stradale interno alla Riserva naturale di Monte Soratte.	07 02	2008	22.500,00	0,00	Fondi di Bilancio
SANT'ORESTE, FILACCIANO, NAZZANO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013) -Sistemazione degli approdi della Riserva naturale del Monte Soratte di Filacciano e di Nazzano.	06 01	2010	320.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
MENTANA, FONTENUOVA, MONTEROTONDO, SANT'ANGELO ROMANO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013) -Realizzazione welcome area della Riserva Naturale di Macchia di gattaceca e Macchia del Barco e della Riserva Naturale di Nomentum.	06 01	2010	300.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
FIUMICINO (P.O.R. - F.E.S.R. 2007-2013) - ("Rete ecologica regionale" ecosistemi ecologici del Lazio) int. 2 c) -Conservazione ecosistemi dunali in località Macchiagrande di Focene e foce del fiume Arrone.	07 02	2008	7.346,00	0,00	Fondi di Bilancio
CASTEL MADAMA, SAN GREGORIO DA SASSOLA, CASAPE, POLI -POA agro Tiburtino-Prenestino (L.R. 40/99) -Primi interventi.	07 02	2010	50.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
CASTEL MADAMA, SAN GREGORIO DA SASSOLA, CASAPE, POLI -POA agro Tiburtino-Prenestino (L.R. 40/99) -Primi interventi.	07 02	2010	270.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
S. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di S.Severa -Intervento di completamento dello stralcio funzionale.	01 05	2006	370.000,00	369.974,29	Fondi di Bilancio
S. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di S.Severa -Intervento di completamento dello stralcio funzionale.	03 02	2008	700.000,00	675.261,27	Contributi in c/capitale
S. MARINELLA -c 3.1.26 -Castello di S.Severa -Restauro e riuso del Castello e borgo di S. Severa (Opere complementari).	03 02	2010	1.000.000,00	525.198,08	Contributi in c/capitale
S. MARINELLA - Castello di S.Severa - Approvazione progetto definitivo Opere di completamento. "Nuovo collettore acque nere e stazione di sollevamento fino a Via Aurelia"	03 02	2009	450.000,00	425.939,02	Fondi di Bilancio
ZAGAROLO -c 3.1.25.1 -Intervento di recupero e restauro di Palazzo Rospigliosi (Opere complementari) - quota di 700.000 nel bilancio di Zagarolo	03 02	2008	300.000,00	375,00	Contributi in c/capitale
ZAGAROLO -c 3.1.25 -Palazzo Rospigliosi -Restauro delle superfici architettoniche decorate. Riduz. fin. 2^ var 2011	03 02	2008	700.000,00	11.771,20	Contributi in c/capitale
FORMELLO -c 3.1.24 -Palazzo Chigi -Restauro degli apparati pittorici.	03 02	2008	500.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
S. ORESTE -c 3.1.20. -Restauro delle mura difensive in zona S.Nicola.	03 02	2008	100.000,00	84.792,25	Fondi di Bilancio
S. ORESTE -c 3.1.20. -Restauro delle mura difensive in zona S.Nicola.	03 02	2008	100.000,00	95.178,45	Contributi in c/capitale
VALMONTONE - c 3.1.27 -Palazzo Doria -Sistemazione viabilità d'accesso.	03 02	2008	300.000,00	0,00	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA (Ostia) -c 3.1.23 -Restauro del Palazzo dell'ex Governatore di Ostia. CUP F84B07000030001	03 02	2008	600.000,00	517.061,86	Contributi in c/capitale
ROMA -"Meucci" via del Tufo -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del Dlgs.626/94, della L. 46/90 e del D.M.26/08/92 (certificato prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche,D.P.R.503/96	07 08	2004	599.700,00	534.181,48	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.S."Marco Polo" e succ.le "I Russel" Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del Dlgs.626/94, della L.46/90 e del D.M.26/08/92 (certificato prevenzione incendi) e della norma tiva sulla eliminazione delle barriere architettonich	07 08	2004	370.000,00	347.160,53	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ITC Botticelli e LS D'Assisi - Lavori 626/94 46/90 e barriere architettoniche	07 08	2004	520.000,00	459.401,24	Mutui con oneri carico Ente
Via Venzi 13 Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del DLgs 626/94, della L.46/90 e del D.M. 26/08/92 (certificato prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche	07 08	2004	500.000,00	464.938,80	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -"Sibilla Aleramo" via Casal Bruciato Lavori di rifacimento dei servizi igienici dei piani terra e primo e adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche (L.R.L. 488/86)	02 01	2004	173.595,00	170.174,99	Mutui non a carico Ente
ROMA -IST. AER."DE PINEDO" -via Morandini 30 Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico	02 01	2004	350.000,00	231.723,36	Mutui non a carico Ente
ROMA LC Augusto - Infissi esterni - VEDI ANCHE 50923	02 01	2004	32.848,86	0,00	Mutui non a carico Ente
ROMA LC Augusto - Infissi esterni - VEDI ANCHE 50923	02 01	2004	450.610,38	327.354,37	Mutui non a carico Ente
ROMA -L.C."AUGUSTO" -via Gela, 14 -Lavori di realizzazione impianto antincendio ed adeguamento impianto elettrico	02 01	2004	500.000,00	479.012,65	Mutui non a carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."DIAZ" -via Acireale,8 Lavori di rifacimento servizi igienici	02 01	2004	117.615,15	77.957,80	Mutui non a carico Ente
ROMA -L.S. ILARIA ALPI ex BORROMINI Sede ass. Ist. Spinelli Pertini Via C.T.Odescalchi 98 Lavori di rifacimento impianto elettrico	02 01	2004	300.000,00	198.894,00	Mutui non a carico Ente
ROMA -L.S."LEVI CIVITA" -via Torre Annunziata 1 Lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico. Finanziamento della Regione Lazio ai sensi della Legge 11.01.1996 n.23 1 Annualità	02 01	2004	273.373,88	183.588,17	Mutui non a carico Ente
Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al parco archeologico della Via Latina – Indagini e progettazione	06 01	2010	94.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Parco archeologico Via Latina - Riqualificazione delle aree di proprietà provinciale limitrofe - Indagini e progettazione	01 06	2008	200.000,00	78.903,12	Contributi in c/capitale
Parco archeologico Via Latina - Riqualificazione delle aree di proprietà provinciale limitrofe - Indagini e progettazione	02 01	2004	50.000,00	49.151,27	Contributi in c/capitale
Polo scolastico via di Villa Scarpellini - Subiaco - Sistemazione aree esterne e viabilità di accesso	02 01	2006	3.420,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA - ITIS ARMELLINI	02 01	1997	128.904,00	87.437,84	Mutui non a carico Ente
ROMA - ITIS ARMELLINI	02 01	1997	2.096,00	0,00	Mutui non a carico Ente
ROMA - ITIS ARMELLINI	02 01	1999	6.059,60	6.059,60	Mutui non a carico Ente
PALESTRINA - ITCG LUZZATTI	02 01	2000	369.000,00	249.428,50	Mutui non a carico Ente
ROMA -"V Municipio" -Nuovo Edificio Scolastico località Torraccia (n. 15 aule) -Progettazione.	02 01	2008	175.697,00	171.758,30	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Est.	06 01	2010	200.000,00	0,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
L.C." J.J. ROSSEAU" - Via Sette Chiese n° 259- Roma- Lavori di razionalizzazione spazi interni per ricavo nuovi servizi igienici -	02 01	2006	259.417,33	172.352,98	Contributi in c/capitale
I.M. "Isabella D'Este" succ.le via Mazzini, 11 - Tivoli - Progetto per la realizzazione di una scala di emergenza esterna -	02 01	2006	200.000,00	109.800,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Est.	02 01	2009	106.556,92	104.567,94	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria -Periodo Anno 2009 -Zona Est.	06 01	2010	350.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ITA Sereni- L.R. 28/12/06 n. 27 e L.R. 7/6/99 n. 6	02 01	2007	200.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.A."De Pinedo" -Spogliatoio annesso al campo sportivo e sistemazioni esterne. def. 2^ var 2011 vd EE 11 0004	02 01	2008	1.264,29	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.I.S."ARMELLINI" L.go Placido Riccardi, 5 -Lavori di sostituzione e revisione di infissi esterni ed interni -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
GUIDONIA MONTECELIO -Istituto"MINNITI" Via Zambecari, 1 -Lavori di ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulle barriere architettoniche -Interventi di Ed	02 01	2008	200.000,00	13.548,45	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
GUIDONIA MONTECELIO -Istituto"MINNITI" Via Zambeccari, 1 -Lavori di ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulle barriere architettoniche -Interventi di Ed	02 01	2008	400.000,00	390.200,00	Contributi in c/capitale
TIVOLI -I.T.I.S."VOLTA" Via S. Agnese, 46 -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia Scolas	02 01	2008	228.333,34	228.000,00	Mutui con oneri carico Ente
TIVOLI -I.T.I.S."VOLTA" Via S. Agnese, 46 -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia Scolas	02 01	2008	456.666,66	203.754,99	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M. 26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2009	228.335,00	218.168,84	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M. 26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2009	101.248,48	25.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.I.S."VALLAURI" Via di Grottaferrata, 76 -Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e per l'ottenimento del C.P.I., ai sensi del D.M. 26.08.92 -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2009	355.416,52	341.450,60	Contributi in c/capitale
ZAGAROLO -"ELIANO CLAUDIO" Via Colle dei Frati snc -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della 46/90 e D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia	02 01	2009	228.335,00	228.335,00	Mutui con oneri carico Ente
ZAGAROLO -"ELIANO CLAUDIO" Via Colle dei Frati snc -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della 46/90 e D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia	02 01	2009	456.665,00	217.677,48	Fondi di Bilancio
ROMA -L.S."E. AMALDI" Via Parasacchi, 21 -Lavori per l'ottenimento del C.P.I. con la sostituzione delle porte REI completo di riv.incendi, compartimentazione locali -Segnaletica di sicurezza -Completamento sostituzione infissi esterni ed avvolgibili	02 01	2008	600.000,00	580.871,05	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.S.A.R."PELLEGRINO ARTUSI" Succ.le Via di S. Tarcisio, 66 -Ristrutturazione e messa a norma ai sensi della normativa vigente: L.46/90, D.Lgs. 626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503 -Rifacimento facciate, infissi, recinzione e spazi esterni.	02 01	2008	600.000,00	580.765,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -"H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori a carattere d'urgenza per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura della zona aule.	02 01	2008	530.000,00	344.520,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.C.T."V. WOOLF" Circ.ne Casilina, 119 -Lavori di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94 e del D.M. 26/08/92 per l'ottenimento del C.P.I.	02 01	2007	300.000,00	180.577,65	Contributi in c/capitale
ROMA -ISTITUTO ARTISTICO"DE CHIRICO" Succ.le Via Cerveteri, 53 -Lavori urgenti ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 554/99 per la sostituzione degli infissi esterni fatiscanti.	02 01	2008	380.000,00	257.629,95	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
GENAZZANO -I.T.I.S."GEORGE BOOLE" Succ Via P. Nenni -Lavori a carattere d'urgenza per il rifacimento coperture e facciate esterne.	02 01	2008	330.000,00	319.252,03	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -Complesso Scolastico "CONFALONIERI-DE CHIRICO" Via De Mattias, 5 -Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni dei solai di copertura e riparazione infissi esterni deteriorati.	02 01	2008	360.000,00	345.269,01	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -"PEANO" Via Morandini -Lavori a carattere d'urgenza di sostituzione di controsoffitti in amianto, pavimentazione scale interne ed infissi ingresso.	02 01	2008	495.000,00	481.680,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi a misura nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli lavori di potatura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti ai sensi e per l'effetto del	02 01	2010	535.426,24	512.457,08	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.I.S."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1157 -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche e parziale rifac	02 01	2008	472.774,00	293.040,00	Contributi in c/capitale
ROMA -Istituto"CARLO LEVI" Via Assisi, 44 -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94 (impermeabilizzazioni), della L. 46/90 (impianto elettrico) e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barrie	02 01	2008	716.542,00	491.741,85	Contributi in c/capitale
ROMA -Campus Via Morandini -Lavori di adeguamento legge 46/90 Istituto"P.LEVI" e rifacimento parziale impianto elettrico esterno -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	500.000,00	326.894,83	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."BENEDETTO DA NORCIA" Succ.le Via Anagni, 24 -Ristrutturazione e messa a norma ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 626/94, D.M. 26.08.92, D.P.R. 503) -Sostituzione infissi e rialzo recinzione -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 0	02 01	2008	1.346.492,00	874.065,43	Contributi in c/capitale
TIVOLI -Istituto"AMEDEO DI SAVOIA" Via Tiburto, 44 -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 (impianti elettrici) e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architetto	02 01	2008	450.000,00	151.901,02	Contributi in c/capitale
PALESTRINA -Campus Via Pedemontana -Lavori di ristrutturazione totale palazzina pericolante -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	525.492,00	0,00	Contributi in c/capitale
PALESTRINA -L.C.-L.S."E. CLAUDIO" -I.I.S.P.T."DELLA VALLE" Via Pedemontana -Lavori di rifacimento fognature e sistemazione viabilità interna -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	600.000,00	359.100,00	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1157 -Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della sostituzione dei pavimenti di aule e corridoi -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	452.826,00	294.120,00	Contributi in c/capitale
ROMA -Istituto"FALCONE" Via Olina, 19 -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94 (rifacimento servizi igienici e impermeabilizzazioni), della L. 46/90 (impianti elettrici) e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e della normativa sull	02 01	2009	686.158,00	379.135,78	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.I.S."ROSSELLINI " Via Vasca Navale, 58 -Lavori di sostituzione tetti in eternit Legge 27.03.92 n. 257 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	1.386.158,00	1.089.247,20	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -I.T.I.S."VON NEUMANN" Via Pollenza, 115 -Adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi della L. 46/90 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	582.800,00	381.746,16	Contributi in c/capitale
ROMA -Istituto"SERENI EX PIMENTEL" Via Prenestina Km. 14+000 -Ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94 (rifacimento pavimenti, infissi esterni, avvolgibili, sistemazione spazi esterni, uscite di sicurezza etc.), della legg	02 01	2009	700.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA -I.P.S.S.S."J. PIAGET" Via M.F.Nobiliore, 79/A -Adeguamento ai sensi della L. 46/90 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	421.600,00	274.626,41	Contributi in c/capitale
ROMA -I.P.S.S.S."SIBILLA ALERAMO" Via S. Cannizzaro, 16 -Ristrutturazione e messa a norma corpo prefabbricato -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	381.758,00	212.113,00	Contributi in c/capitale
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	54.442,11	54.442,11	Devoluzione da mutui
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	506.324,65	483.317,65	Devoluzione da mutui
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	6.554,10	6.554,10	Devoluzione da mutui
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	8.021,84	8.021,84	Devoluzione da mutui
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	94.657,30	94.657,30	Devoluzione da mutui
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	200.000,00	200.000,00	Mutui con oneri carico Ente
Roma e altri -Manutenzione Straordinaria -Zona Est.	02 01	2008	0,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -"Istituto Statale d'Arte Sacra" Via del Frantoio, 4 -Lavori di ristrutturazione generale del vecchio edificio e adeguamento alle normative vigenti.	02 01	2008	293.794,64	286.830,08	Fondi di Bilancio
Petrocchi Via De Gasperi 5- Palombara - Lavori per la realizzazione nuove aule piano 1°	02 01	2010	250.000,00	244.004,00	Fondi di Bilancio
IPSSAR P. Artusi Via sesto Menas 57 RM Lavori a carattere d'urgenza ai sensi dell'146 del DPR 554/99 per rifacimento impermeabilizzazioni coperture	02 01	2010	366.000,00	241.017,90	Fondi di Bilancio
Via di Grottaferrata (ex ITC Da Vearrazzano) L.A. De Chirico Via Ferrini Roma. Lavori di rifacimento delle colonne fecali	02 01	2010	150.000,00	130.295,20	Fondi di Bilancio
L.C. "E. Claudio" Via Pedemontana snc - Palestrina - Palestrina- Lavori a carattere di urgenza per CPI e realizzazione scale sicurezza esterna	02 01	2010	660.000,00	429.624,28	Fondi di Bilancio
L.C. "E. Claudio" Via Pedemontana snc - Palestrina IISPT "DELLA VALLE Via Pedemontana - Palestrina- Lavori a carattere di urgenza per CPI e realizzazione scale sicurezza esterna	02 01	2010	640.000,00	331.644,00	Avanzo di Amministrazione
ITC LUZZATTI _ Palestrina Lavori parziali a carattere d'urgenza per il rifacimento della copertura a terrazzo della palazzina uffici	02 01	2010	160.000,00	133.728,00	Fondi di Bilancio
I.T.I.S. Boole Via Nenni Snc - Genazzano Lavori per risanamento copertura a tetto	02 01	2010	160.000,00	137.528,00	Fondi di Bilancio
ITIS Giovanni XXIII Via di Tor Sapienza 160 - RM Lavori di rifacimento parziale delle coperture a terrazzo	02 01	2010	206.966,05	137.848,22	Fondi di Bilancio
ITC Da Verrazzano L.A G. De Chirico Succ. via Ferrini 81 Roma Lavori a carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 146 del regolamento DPR 554/99, per il rifacimento del controsoffitto delle palestre	02 01	2010	121.910,93	118.765,07	Fondi di Bilancio
I.I.S. "Circonvallazione Casilina 119" ex Woolf Lavori di completamento per C.P.I	02 01	2010	136.433,02	115.724,63	Fondi di Bilancio
Roma ed altri. Piano di manutenzione ordinaria zona 3 Est	02 01	2010	625.000,00	352.009,74	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
PALOMBARA -Istituto "PETROCCHI" Via De Gasperi, 5 -Lavori per bonifica pavimentazione, impermeabilizzazione del "Teatro" all'aperto ed opere varie. Fondi da EE 07 1043 2^ var 2011	02 01	2008	248.735,71	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -Istituto Agr. "DE PINEDO" Via Morandini, 38 -Lavori urgenti ai sensi dell' art. 175 del D.P.R. 207/2010 per ripristino distribuzione primaria per possibile balckout.	02 01	2011	158.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ANGUILLARA -Ampliamento -Indagini e progettazione.	02 01	2008	50.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ANGUILLARA -Istituto Polifunzionale in località Capatelle -Lavori di completamento dei fabbricati VD EDSC01161	02 01	2010	350.000,00	340.019,29	Fondi di Bilancio
ROMA -L.C. "Mamiani" v.le delle Milizie 30 Ristrutturazione parziale messa a norma ai sensi della L. 46/90,Dlgs 626/94 e del D.M. 26/08/92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche, su interi complessi scolastici (ad	07 08	2004	1.253.250,00	1.105.025,49	Mutui con oneri carico Ente
CIVITAVECCHIA -I.P.S.I.A. "Calamatta" via A. da Sangallo £ Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche	02 01	2004	410.500,00	269.739,26	Mutui non a carico Ente
ROMA -I.M."EX CARDUCCI" -via Asmara, 28 Opere idrauliche rifacimento parte rete fognaria eliminazione cassoni di amianto e opere connesse parte tinteggiature esterne	02 01	2004	400.000,00	263.093,48	Mutui non a carico Ente
ROMA -IST."EINAUDI" -via Giorgio del Vecchio Adeguamento servizi igienici ed opere connesse revisione depuratore e rifacimento rete fognaria acque bianche interne ed esterne, bonifica piano interrato adeguamento impianto elettrico interno ed esterno	02 01	2004	405.000,00	266.447,17	Mutui non a carico Ente
ROMA IIS Archimede - Impianto elettrico	02 01	2004	403.000,00	266.979,23	Mutui non a carico Ente
CERVETERI -I.S.I.S."MATTEI" succ.le via P.Borsellino, 2 Abbattimento delle barriere architettoniche	02 01	2004	391.700,00	259.438,22	Mutui non a carico Ente
CERVETERI -I.S.I.S."MATTEI" succ.le via P.Borsellino, 2 Abbattimento delle barriere architettoniche	02 01	2004	17.065,08	17.065,08	Fondi di Bilancio
MONTEROTONDO -L.S."PEANO" -via della Fonte 9 Intervento di consolidamento statico causa cedimento per onfiltrazioni acqua	02 01	2004	410.000,00	271.068,74	Mutui non a carico Ente
ROMA -L.C."LUCREZIO CARO" -via Venezuela 30 Progetto per lavori di rifacimento impianto elettrico	02 01	2004	500.000,00	331.836,62	Mutui non a carico Ente
ROMA -"Nuovo Istituto Professionale" via della Paglia Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	381.782,19	311.122,83	Mutui con oneri carico Ente
LADISPOLI (Centro Civico) -Istituto Polifunzionale (25 aule normali + 9 aule speciali, uffici, biblioteca, palestra, auditorio, servizi, sistemazioni esterne) - Progettazione 2° Stralcio (10 aule normali, 2 speciali, parziali sistemazioni esterne).	02 01	2010	50.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Monterotondo - costruzione nuovo liceo classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto - già EDSC02137	02 01	2002	5.422.797,00	1.248.062,49	Mutui con oneri carico Ente
Monterotondo - costruzione nuovo liceo classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto - già EDSC02137	02 01	2008	2.800.000,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
Monterotondo - costruzione nuovo liceo classico loc. casaletto via tirso - 1° lotto - già EDSC02137	02 01	2011	21.392,80	0,00	Fondi di Bilancio
MONTEROTONDO -L.C. -Nuova Costruzione -Località Casaletto -2° Lotto -Completamento spazi per la didattica (6 aule normali, 2 aule speciali, servizi e parziali sistemazioni esterne).	06 01	2010	1.111.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA - ITIS EINSTEIN	02 01	1997	193.725,00	128.530,41	Mutui non a carico Ente
ROMA - ITIS EINSTEIN	02 01	1997	3.075,00	2.921,25	Mutui non a carico Ente
MONTEROTONDO - ITIS CARDANO	02 01	1997	196.800,00	129.913,67	Mutui non a carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA - ITIS FERMI	02 01	2000	189.984,88	59.908,08	Mutui non a carico Ente
ROMA - IIS CARTESIO SUCCURSALE DEL TACITO	02 01	1999	184.874,38	120.145,95	Mutui non a carico Ente
Roma ITC Calamandrei	02 01	1999	185.000,00	124.161,74	Mutui non a carico Ente
Istituto d'Arte Via dell'Immacolata – 00053 Civitavecchia - Lavori a carattere di urgenza ai sensi art. 146 del D.P.R. 554/99 per la rimozione e il relativo rimontaggio	02 01	2006	166.233,10	161.231,82	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Nord.	06 01	2010	620.700,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Nord.	06 01	2010	550.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonchè interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto de	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Periodo Anno 2009 -Zona Nord.	06 01	2010	400.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.C.G."DUCA DEGLI ABRUZZI" -Completamento Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Infissi interni e tinteggiature, pavimenti e alloggio custode -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	147.910,90	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.C.G."DUCA DEGLI ABRUZZI" -Completamento Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Infissi interni e tinteggiature, pavimenti e alloggio custode -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	295.821,82	284.808,87	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -Succ.le "SENECA" Via Maroi e Succ.le "EINAUDI" -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	133.600,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -Succ.le "SENECA" Via Maroi e Succ.le "EINAUDI" -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	267.200,00	259.187,92	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.C."CALAMANDREI" Via C. Emery, 97 -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90 e del D.M. 26.08/92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia	02 01	2008	284.800,00	102.669,41	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.C."CALAMANDREI" Via C. Emery, 97 -Lavori di adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90 e del D.M. 26.08/92 (C.P.I.) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche -Interventi di Edilizia	02 01	2008	569.600,00	569.600,00	Contributi in c/capitale
MONTEROTONDO -L.S."PEANO" Via della Fonte, 9 -Lavori di adeguamento parziale al C.P.I. ed alla 626/94 -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	281.866,66	29.266,13	Mutui con oneri carico Ente
MONTEROTONDO -L.S."PEANO" Via della Fonte, 9 -Lavori di adeguamento parziale al C.P.I. ed alla 626/94 -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	563.733,34	563.733,34	Contributi in c/capitale
CIVITAVECCHIA -I.T.I.S."MARCONI" Via C. Corradetti, 2 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92)	02 01	2008	850.000,00	244.213,06	Mutui con oneri carico Ente
CIVITAVECCHIA -L.G."GUGLIELMOTTI" Via dell'Immacolata -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	672.325,00	318.796,63	Contributi in c/capitale
FIUMICINO -I.T.G."VIA DI MACCARESE" Succ.le Viale Maria, 561 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Rifacimento delle coperture a tetto, dei pavimenti totalmente fatiscenti e degli infissi interni.- -Finanziamento L.R. 28.12.	02 01	2008	480.500,00	242.824,19	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."DE SANCTIS" Succ.le Via Malvano, 20 -Lavori per la sostituzione degli infissi esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	350.000,00	224.388,55	Contributi in c/capitale
BRACCIANO -I.T.C."PACIOLO" Via Piave, 22 -Lavori di risanamento dall'umidità di risalita dei locali posti al piano terra e rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	550.000,00	352.009,24	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."MAMELI" Via P.A. Micheli, 29 -Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	252.825,00	242.365,76	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S."TORRICELLI" Via Forte Braschi -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92) -Completamento -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	532.825,00	339.138,02	Contributi in c/capitale
ROMA -I.M."MONTESSORI" Succ.le Via Casperia, 21 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	622.125,00	396.299,62	Contributi in c/capitale
ROMJA -I.P.S.S.S."VIA DEI GENOVESI" Via dei Genovesi, 30/c -Adeguamento risparmio energetico con sostituzione e revisione infissi esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	329.360,48	213.429,17	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."ORAZIO Succ.le" Via Isola Bella, 5 -Lavori di adeguamento al C.P.I. ed al D.Lgs. 626/94 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	430.500,00	278.877,85	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
MONTEROTONDO -I.P.S.C.T."MARCO POLO" P.zza S.M. delle Grazie, 10 -Lavori di adeguamento parziale al C.P.I. ed al D.Lgs. 626/94 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	390.839,52	172.076,46	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S."TALETE" Via G. Camozzi, 1 -Completamento dei lavori per il rifacimento di parte dei solai ed opere connesse, dichiarati pericolosi dal XVII Municipio a seguito di relazione tecnica.	02 01	2007	600.000,00	388.517,72	Contributi in c/capitale
FIUMICINO -I.I.S."VIA DI MACCARESE" Sede Via di Maccarese, 30 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26/08/92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	632.825,00	422.030,99	Contributi in c/capitale
CIVITAVECCHIA -L.S."GALILEI" Via dell'Immacolata -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	520.000,00	251.192,59	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."LUCREZIO CARO" Via Venezuela, 30 -Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo e sostituzione delle pavimentazioni interne (lato Via India) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	420.000,00	269.669,74	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S."RIGHI" Sede centrale Via Campania, 63 -Lavori di rifacimento e messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione (Legge 46/90) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	482.825,00	308.180,78	Contributi in c/capitale
ROMA -I.T.C."VITTORIO BACHELET" Via Nazareth, 150 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	632.825,00	405.490,56	Contributi in c/capitale
ROMA -"CARDUCCI" ex I.T.C."GENOVESI" Succ.le Villa Paganini -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	521.525,00	321.957,75	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S. "NOMENTANO" Via della Bufalotta, 229 -Lavori di adeguamento parziale al D.Lgs. 626/94 -Impermeabilizzazione copertura e ripristino intonaco di facciata causa distacco -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	416.000,00	269.277,42	Contributi in c/capitale
FONTE NUOVA -I.T.C."VIA ZAMBECCARI" Via 2 Giugno -Lavori di adeguamento parziale al C.P.I. e al D.Lgs. 626/94 -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	358.475,00	230.816,87	Contributi in c/capitale
ROMA -I.M. "MACHIAVELLI" P.zza dell'Indipendenza, 7 -Adeguamento alla normativa sul risparmio energetico con sostituzione e revisione infissi esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	376.825,00	243.935,50	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S."FARNESINA" Via dei Giochi Istmici -XX Municipio (Demolizione di 2 padiglioni prefabbricati e ricostruzione a norma di 2 padiglioni didattici) Indagini e progettazione	02 01	2009	72.000,00	72.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA -L.S."FARNESINA" Via dei Giochi Istmici -XX Municipio (Demolizione di 2 padiglioni prefabbricati e ricostruzione a norma di 2 padiglioni didattici) Indagini e progettazione	02 01	2010	84.878,12	84.729,14	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi a misura nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli lavori di potatura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti ai sensi e per l'effetto del	02 01	2010	119.382,33	100.140,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -L.S."FARNESINA" Succ.le Via Gosio, 90 -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. e di rifacimento dell'impianto elettrico.	06 01	2010	400.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -L.C."SENECA" Via Albergotti -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. (DM 26/08/92).	06 01	2010	710.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
L.S. "FARNESINA", Via dei Giuochi Istmici n. 64, Roma – Lavori urgenti (art. 146 D.P.R. n. 554/1999) per il ripristino delle facciate esterne oggetto di precedente intervento di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dal d	02 01	2010	123.502,12	116.776,96	Fondi di Bilancio
L.S. "RIGHI" Via Campania 63 - Roma - Lav.urg. (art.146 D.P.R. 554/1999) per il rifacimento parziale delle coperture a tetto	02 01	2010	120.000,00	105.000,00	Fondi di Bilancio
ITIS Einstein via Pasquale II n° 237 RM - Lavori di rifacimento parziale delle impermeabilizzazioni dei terrazzi.	02 01	2010	200.000,00	153.720,00	Fondi di Bilancio
Succ.le L.A. Ripetta Viale Pinturicchio, 71 roma Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento normativo	02 01	2010	392.996,03	337.786,20	Fondi di Bilancio
L.C. Orazio Via A. Savinio 14- RM- Lavori di rifacimento parziale impermeabilizzazione della copertura ausa infiltrazioni acqua piovana	02 01	2010	160.000,00	143.049,11	Fondi di Bilancio
I.P.S.I.A. "SISTO V", Via della Cecchina n. 20, Roma – Lavori di rifacimento parziale coperture e canali di gronda - Zona Laboratori causa infiltrazioni - Ripristino pareti rei scale interne	02 01	2010	189.000,00	179.854,25	Fondi di Bilancio
LS Da Vinci - via di Maccarese 38/40 Fiumicino - Bonifica dei locali seminterrati della palestra con realizzazione relativa areazione causa risalita di umidità e nuova pavimentazione sportiva	02 01	2010	147.154,78	142.958,42	Fondi di Bilancio
IIS Domitia Lucilla sede alberghiero Via C. Lombroso n° 118 Roma Manutenzione straordinaria sulle strutture di copertura della zona cucine e nella zona della succusale dell'adiacente complesso scolastico	02 01	2010	234.427,67	225.625,54	Fondi di Bilancio
L.S."ARCHIMEDE" - Via Vaglia n. 6 - Roma e I.T.I.S. "PACINOTTI" - Via Montaione n. 15 - Roma - Rimozione intonaco pericolante delle facciate – Approvazione progetto esecutivo -	02 01	2010	196.000,00	185.104,34	Fondi di Bilancio
I.M. "CAETANI" - Viale Mazzini n. 36 - Roma – Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo	02 01	2010	90.000,00	72.120,00	Fondi di Bilancio
L.A. "VIA RIPETTA" - Via Ripetta, 218 - Roma - Lavori di messa in sicurezza locale sottotetto ai sensi del DL 81/2008 e smi, disinfezione e disinfestazione e posa in opera di sistemi di dissuasione, rimozione e rifacimento controsoffitti al 4° piano	02 01	2010	81.000,00	73.119,64	Fondi di Bilancio
I.P.S.C."STENDHAL"Via Cassia 726-Roma-Completo.lav.fin.ripr.funzion.es.so loc.did.-Approv.prog.esec.	02 01	2010	180.000,00	170.803,49	Fondi di Bilancio
Ex I.T.C. "LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI" - Via Palestro n. 38 - Roma – Consolidamento strutturale, demolizione e ricostruzione parziale del solaio di copertura – Approvazione progetto esecutivo	02 01	2010	457.983,35	409.192,73	Fondi di Bilancio
L.C."ARISTOFANE"sede centr.Via Monte Resegone 3-Roma-Lav.impermeab.lastrico solare-Approv.prog.esec.	02 01	2010	174.600,00	151.753,03	Fondi di Bilancio
L.A. "CARAVILLANI", Piazza Risorgimento n. 46b, Roma – Lavori di rifacimento parziale della impermeabilizzazione del terrazzo	02 01	2010	108.000,00	102.206,78	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
I.I.S. Agrario "DOMITIA LUCILLA" - Via D. Lucilla n. 76 - Roma - Lavori di messa in sicurezza per il ripristino e la ristrutturazione di una serra adibita a laboratorio didattico – Approvazione progetto esecutivo	02 01	2010	55.403,08	48.730,91	Fondi di Bilancio
I.P.S.I.A. "CALAMATTA" - Via A. da Sangallo n. 3 - Civitavecchia (Roma) - Rifacimento della copertura a terrazzo della Zona Centrale Termica	02 01	2010	79.395,97	41.741,74	Fondi di Bilancio
LC Tasso Via Sicilia 168 Lavori ristruttur. parziale e messa anorma DM 26/08/92 (CPI) e del D. Lgs. 81/08 (nota rep. 1017/10 del 15/09/10 serv. 2 Direzione Generale)	02 01	2002	1.300.000,00	298.144,00	Avanzo di Amministrazione
Roma ed altri. Piano di manutenzione ordinaria zona 2 Nord	02 01	2010	314.026,18	305.694,11	Fondi di Bilancio
FIUMICINO –I.I.S."PAOLO BAFFI" Via Bezzi, 51-53 –Manutenzione straordinaria delle coperture a terrazzo, ripristino funzionalità impianto di areazione dell'istituto e manutenzione ordinaria infissi.	02 01	2000	497.979,17	0,00	Mutui con oneri carico Ente
FIUMICINO –I.I.S."PAOLO BAFFI" Via Bezzi, 51-53 –Manutenzione straordinaria delle coperture a terrazzo, ripristino funzionalità impianto di areazione dell'istituto e manutenzione ordinaria infissi.	02 01	2011	102.020,83	0,00	Fondi di Bilancio
Concessione contributi per: 1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili; 2) per il contenimento dei consumi energetici; 3) per la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, ind.le,artig.e terziario	07 04	2008	4.723.938,31	1.157.192,58	Contributi in c/capitale
Anzio - Istituto Alberghiero	02 01	2007	145.200,00	137.940,00	Devoluzione da mutui
ANZIO -I.P.S.C.T."M.Colonna" via Fratini Adeguamento e messa a norma ai sensi del DLgs 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/92 (certificato prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche	07 08	2004	650.000,00	633.368,81	Mutui con oneri carico Ente
ROMA - ITI "Volta" - Ottenimento CPI e abbattimento barriere architettoniche	02 01	2004	1.045.000,00	785.560,05	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ITS Colombo - Adeguamento 626/94 46/90 e barriere architettoniche	07 08	2004	900.000,00	738.389,98	Mutui con oneri carico Ente
LC CICERONE FRASCATI, CANNIZZARO COLLEFERRO - NEWTON ROMA - GALILEI ROMA	02 01	2004	194.532,00	130.406,35	Mutui non a carico Ente
ROMA IPSIA Berlinguer - Impermeabilizzazione coperture	02 01	2004	500.000,00	332.862,14	Mutui non a carico Ente
ROMA -IST. STATALE "GIULIO ROMANO" -via della Paglia 50 Lavori di rifacimento infissi interni porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza (legge 23/96 Masini)	02 01	2004	300.000,00	195.204,42	Mutui non a carico Ente
ROMA LC Montale - Scala esterna e illuminazione di emergenza	02 01	2004	150.000,00	99.227,96	Mutui non a carico Ente
ALBANO IPSCP Garrone - Impianto elettrico servizi igienici	02 01	2004	350.000,00	229.588,28	Mutui non a carico Ente
OSTIA LC Anco Marzio - Impermeabilizzazione coperture	02 01	2004	500.000,00	330.949,85	Mutui non a carico Ente
ROMA -I.T.I.S."GALILEO GALILEI" -via Conteverde 51 Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche con l'installazione di ascensore e servoscala per disabili adeguamento dell'ascensore esistente, rifacimento infissi (porte e finestre) delle off	02 01	2004	500.000,00	454.768,26	Mutui non a carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" -via Casal Lumbroso Parziale rifacimento infissi interni ed esterni rifacimento servizi igienici	02 01	2004	500.000,00	326.824,54	Mutui non a carico Ente
FRASCATI -I.T.C.G."Buonarrotti" via Ce i 1 Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	251.990,33	236.435,39	Mutui con oneri carico Ente
FRASCATI -I.T.I."Fermi" -Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	503.003,07	471.953,50	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.C.G."Medici del Vascello" Via Fonteiana 111 Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	02 01	2004	727.174,29	653.787,14	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -L.S."Democrito" via Prassilla CASAL Palocco Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	161.689,87	151.709,01	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -L.S."Morgagni" via Fonteiana 125 Adeguamento e messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	754.362,76	679.297,17	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."Sisto V" via della CECCHINA 20 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE EDILI	07 08	2004	820.645,29	622.136,73	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."Sisto V" via della CECCHINA 20 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	697.354,70	654.308,12	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.S.T."Colombo"succ.le via delle Vigne Nuove 413 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	696.328,87	653.345,72	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.C.T."Einaudi"succ.le via G. del Vecchio Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	831.958,37	780.602,66	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.I.S."Gassman" via P.Maffi 57 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	579.752,77	543.965,03	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -L.C."Seneca"succ.le via Stampini Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	289.081,33	224.486,18	Mutui con oneri carico Ente
FIUMICINO (Fregene) -I.I.S."Baffi" viale di Porto 205 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE TECNOLOGICHE	07 08	2004	276.570,40	259.498,13	Mutui con oneri carico Ente
ALBANO -Nuovo edificio scolastico polifunzionale di 15 aule -Progettazione.	06 01	2010	120.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.P.S.I.A."C. CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992 (certificato prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettonich	02 01	2005	1.300.000,00	1.180.611,29	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" e "CONVITTO SORDOMUTI" vicolo del Casale Lumbroso, 129 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992 (Certificato Prevenzione Incendi) e della normativa sulla eliminazione de	02 01	2005	2.202.590,85	1.407.145,94	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.C.G."LEONARDO DA VINCI"succ.le via dell'Olmata, 4 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992 (certificato prevenzione incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architetto	02 01	2005	1.400.000,00	1.211.989,10	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.I.S."G. GALILEI" via Conte Verde, 51 -Adeguamento e messa a norma -OPERE EDILI.	02 01	2005	1.459.290,46	1.124.520,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.I.S."G. GALILEI" via Conte Verde, 51 -Adeguamento e messa -OPERE TECNOLOGICHE.	02 01	2005	140.709,54	132.022,86	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.S.A."ROMA 1" -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992 (Certificato Prevenzione Incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	02 01	2005	747.778,01	558.232,94	Mutui con oneri carico Ente
ROMA (Ostia) -Complesso Scolastico "CAPO SPERONE" -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/1992 (Certificato Prevenzione Incendi) e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.	02 01	2005	1.787.289,56	1.651.576,27	Mutui con oneri carico Ente
LICEO CLASSICO "U. FOSCOLO" DI ALBANO - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 6 AULE NORMALI, N. 6 AULE SPECIALI PIU' SERVIZI	06 01	2010	60.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALBANO -L.C."FOSCOLO" -Ampliamento n. 6 aule e n. 6 aule speciali + servizi. Progettazione.	02 01	2006	60.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
MONTEPORZIO CATONE (ROMA) - ITCG BUONARROTI	02 01	2000	150.000,00	101.060,95	Mutui non a carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
SEGNI - ITCG NERVI	02 01	2000	150.000,00	104.379,64	Mutui non a carico Ente
CIAMPINO - I.T.C.G. AMARI	02 01	1999	131.266,00	83.420,71	Mutui non a carico Ente
ROMA - I.T.C. MEDICI DEL VASCELLO	02 01	1999	393.750,00	255.007,14	Mutui non a carico Ente
ROMA - I.T.C. MEDICI DEL VASCELLO	02 01	1999	6.250,00	5.312,50	Fondi di Bilancio
ROMA - ITCG MEDICI DEL VASCELLO	02 01	1999	131.266,00	80.842,15	Mutui non a carico Ente
FRASCATI -L.C."CICERONE" -Nuovo Edificio Scolastico Polifunzionale (n. 25 aule normali, n. 8 aule speciali, servizi, uffici amministrativi, palestra, auditorium, biblioteca, campo polivalente all'aperto, alloggio custode e sistemazioni esterne) -2°St	06 01	2010	6.250.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
S.VITO ROMANO -Nuovo ISTITUTO AGRARIO (n. 10 aule normali + n. 2 aule speciali + palestra) -1° Stralcio (Ristrutturazione edificio principale).	02 01	2007	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
S.VITO ROMANO -Nuovo ISTITUTO AGRARIO (n. 10 aule normali + n. 2 aule speciali + palestra) - 2° Stralcio (Costruzione edificio di completamento).	06 01	2010	2.500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA (Infernetto) -Nuovo ISTITUTO POLIFUNZIONALE 2° stralcio: 10 aule + sistem.ni esterne	06 01	2010	3.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA (Infernetto) -Nuovo ISTITUTO POLIFUNZIONALE -3° Stralcio: auditorium.	06 01	2010	3.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Sud.	06 01	2010	620.700,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	553.084,07	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.T.C."ANTONIETTI" -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.M. 26/08/1992 (C.P.I.), al D.Lgs. 626/94 ed alla L. 46/90 ed abbattimento delle barriere architettoniche.	02 01	2008	600.000,00	460.866,85	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Zona Sud.	06 01	2010	550.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura nonche' interventi vari di potatura ed igienico sanitari negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per effetto d	06 01	2010	569.750,73	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria -Periodo Anno 2009 -Zona Sud.	06 01	2010	350.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -L.S."NEWTON" Viale Manzoni, 47 -Lavori di Adeguamento e messa a norma della Legge 46/90 dell'impianto elettrico -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	233.332,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -L.S."NEWTON" Viale Manzoni, 47 -Lavori di Adeguamento e messa a norma della Legge 46/90 dell'impianto elettrico -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	466.666,66	454.074,54	Contributi in c/capitale
VELLETRI -I.T.I.S."VALLAURI" Via S. D'Acquisto, 37 -Lavori di demolizione e ricostruzione di 2 scale di sicurezza per richiesta C.P.I. -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	106.666,66	0,00	Mutui con oneri carico Ente
VELLETRI -I.T.I.S."VALLAURI" Via S. D'Acquisto, 37 -Lavori di demolizione e ricostruzione di 2 scale di sicurezza per richiesta C.P.I. -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2008	223.333,34	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA (Casalpalocco) -L.S."DEMOCRITO" Via Prassilla, 79 -Lavori di installazione impianto elevatore, ristrutturazione igienico sanitaria facciate, messa in sicurezza spazi esterni -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	06 01	2010	112.170,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -Istituto"MAJORANA" Via Carlo Avolio, 111 -Lavori di adeguamento impianto elettrico -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	06 01	2010	112.885,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -L.C."MONTALE" Via di Bravetta, 545 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2009	113.335,00	97.704,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -L.C."MONTALE" Via di Bravetta, 545 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della Legge 46/90 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -Interventi di Edilizia Scolastica -Legge 23/96 -Piano Regionale.	02 01	2009	226.665,00	122.352,13	Contributi in c/capitale
VELLETRI, COLLEFERRO -I.T.C."BATTISTI" Via dei Lauri, 1 (Velletri) -L.S."LANDI" Via S. D'Acquisto, 61 (Velletri) -L.C. I.M."MANCINELLI" Succ.le Via Paolina, 126 (Velletri) -I.T.I.S."CANNIZZARO" Via Consolare Latina, 263 (Colleferro) -Lavori relativi	06 01	2010	330.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.I.S."VOLTA" -Rifacimento coperture edificio principale -Completamento -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	452.600,00	362.062,75	Contributi in c/capitale
VALMONTONE -"NERVI" Succ.le (PACLE) Via Gramsci -Sostituzione infissi interni, sistemazione infissi esterni, sostituzione degli avvolgibili e risanamento igienico sanitario delle pareti interne -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	652.000,00	418.800,00	Contributi in c/capitale
ROMA -I.P.S.S.A.R."I° ALBERGHIERO" P.zza Elsa Morante, 2 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del DL,gs 626/94, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e abbattimento barriere architettoniche -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	450.000,00	282.021,87	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA (Ostia) -L.C."ANCO MARZIO" Via Capo Palinuro, 72 - Adeguamento e messa a norma ai sensi della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.), del D.Lgs 626/94 -Sistemazione coperture e campo esterno -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2008	702.750,00	439.658,40	Contributi in c/capitale
ANZIO -Istituto D'ARTE "POMEZIA" Via Del Teatro Romano, 1 -Lavori di rifacimento pavimentazione, sostituzione infissi, sistemazione impianto elettrico, ripristino dei cornicioni delle facciate, rivestimenti bagni, per l'adeguamento alle vigenti dispo	02 01	2008	540.000,00	342.877,38	Contributi in c/capitale
ROMA -I.P.S.I.A."DIAZ - VIVONA" Succ.le - Via Brancati, 20 -Lavori di sostituzione infissi esterni, sistemazione uscite di sicurezza, pavimentazioni, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed ig	02 01	2008	612.750,00	387.858,46	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."MANARA" -Rifacimento impianto elettrico -Parziale rifacimento infissi interni ed esterni -Ristrutturazione ed adeguamento D.Lgs. 626/94 edificio scolastico e palestra.	02 01	2008	800.000,00	752.024,92	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Via Galvani, 6 -Sostituzione copertura in cemento-amianto, risanamento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura dei locali "ex Roma" e risanamento igienico sanitario delle pareti interne.	02 01	2008	800.000,00	613.680,00	Mutui con oneri carico Ente
ROMA (Acilia) -I.S.S."CARLO URBANI" Succ.le Via Saponara, 760 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90, del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) e abbattimento barriere architettoniche -Rifacimento sistemazione esterna.	02 01	2007	450.000,00	282.576,37	Contributi in c/capitale
ROMA (Acilia) -Istituto"MAGELLANO" Via A. De Garessio -Lavori di rifacimento facciate e realizzazione strada perimetrale.	02 01	2008	750.000,00	588.155,87	Mutui con oneri carico Ente
ANZIO -Istituto"INNOCENZO XII" Via Ardeatina -Lavori di sostituzione infissi, sistemazione facciate, copertura e tensostruttura palestra.	02 01	2008	500.000,00	369.015,02	Mutui con oneri carico Ente
ROMA -I.T.G.C."MEDICI DEL VASCCELLO" -Rifacimento infissi esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	800.000,00	572.359,61	Contributi in c/capitale
ROMA -L.C."F.VIVONA" -Rifacimento infissi esterni corpo aule risanamento igienico sanitario -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	352.750,00	227.300,72	Contributi in c/capitale
MONTEPORZIO CATONE -I.T.C.G."BUONARROTI" Succ.le Via Consalvi, 3 -Completamento della sostituzione degli infissi esterni e risanamento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	752.750,00	488.199,55	Contributi in c/capitale
ROMA -I.P.S..A."DE AMICIS" Via Galvani, 6 -Sostituzione infissi esterni e risanamento igienico sanitario -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	400.000,00	258.933,61	Contributi in c/capitale
ROMA -L.S."CANNIZZARO STANISLAO" Succ. Via Oceano Indiano, 31 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	602.500,00	374.400,00	Contributi in c/capitale
ROMA -III° L.A."MARIO MAFAI" Via Oceano Indiano, 60/64 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.Lgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26-08-92 (C.P.I.) -Sistemazione infissi -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	550.250,00	343.117,32	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA (Acilia) -Istituto"MAGELLANO" Via A. Da Garssio -Lavori di sostituzione infissi interni, tinteggiatura locali e uscite di sicurezza -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	352.750,00	223.169,50	Contributi in c/capitale
ANZIO -Istituto"INNOCENZO XII" Via Ardeatina -Lavoridi sostituzione infissi esterni -Finanziamento L.R. 28.12.06 n. 27 e L.R. 07.06.99 n. 6.	02 01	2009	300.000,00	192.703,76	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi a misura nonché interventi di sfalcio d'erba e piccoli lavori di potatura negli edifici scolastici di pertinenza provinciale ed in qualli acquisiti ai sensi e per l'effetto del	06 01	2010	2.366.666,67	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -I.P.S.I.A."MAGAROTTO" e convitto sordomuti Via Casal Lumbroso, 129 -Lavori di ristrutturazione parziale e messa a norma ai sensi del DLgs. 626/94, della L. 46/90 e del D.M. 26/08/92 (C.P.I.) -Lavori per la ristrutturazione della 3^ palazzina.	02 01	2008	649.119,67	635.054,38	Fondi di Bilancio
ANZIO -I.P.S.S.A.R."M. GAVIO APICIO" Via Nerone snc -Lavori di modifica e completamento.	02 01	2008	200.000,00	188.133,38	Mutui con oneri carico Ente
C. "Ugo Foscolo" Via di S. Francesco d'Assisi, 32 – Albano – Lavori Urgenti per la trasformazione ex alloggio del custode in aule didattiche	06 01	2010	70.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA - CONVITTO MAGAROTTO RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA	02 01	2010	78.538,52	75.154,80	Fondi di Bilancio
ROMA - CONVITTO MAGAROTTO RIFACIMENTO CENTRALE ELETTRICA	02 01	2010	6.461,48	0,00	Avanzo di Amministrazione
L.C. Vivona - Via della Fisica 14 RM. Lavori di rifacimento infissi, illuminazione ,riqualificazione della palestra	02 01	2010	120.000,00	117.105,80	Fondi di Bilancio
ITIS Copernico via Copernico n° 3 - Pomezia Lavori di rifacimento parziale copertura	02 01	2010	100.000,00	86.806,56	Fondi di Bilancio
Istituto S. Pertini via Napoli n° 5 Genzano - Lavori di realizzazione nuove rampe di accesso e ristrutturazione marciapiedi	02 01	2010	70.000,00	54.528,04	Fondi di Bilancio
IPSC T Garrone via della Stella 7 Albano Laziale - Lavori di rifacimento infissi, revisipone cornicioni e copertura	02 01	2010	100.000,00	92.503,28	Fondi di Bilancio
LC Manara Via Bricci n° 4 Roma Lavori di riqualificazione palestra con rifacimento copertura,pavimenti, infissi e servizi igienici	02 01	2010	50.000,00	49.040,46	Fondi di Bilancio
LC James Joyce Via di Villa Ariccia 51 Ariccia - Lavori di rifacimento pavimentazione 1° piano, eliminazioni infiltrazioni pareti esterne, rifacimento parziale secondo tratto fognario, messa in sicurezza vie di fuga	02 01	2010	80.000,00	76.108,80	Fondi di Bilancio
ITCG F. Caffè via Fonteiana 111 Roma Lavori di rifacimento servizi igienici 1° e 2° piano, risanamento igienico sanitario servizi igienici del piano terra	02 01	2010	60.737,70	51.695,21	Fondi di Bilancio
IC Foscolo - Via San Francesco D'assisi 34 Albano - Lavori di rifacimento parziale infissi, realizzazione cancello di ingresso con videosorveglianza, rifacimento parziale servizi igienici	02 01	2010	112.377,00	106.716,37	Fondi di Bilancio
ISS Baffi Via Bezzi 51, Fiumicino. Lavori di rifacimento e ripristino degli infissi esterni	02 01	2010	100.000,00	97.960,28	Fondi di Bilancio
I.P.S.C.T. "G. VERNE" Via di Saponara – Lavori di impermeabilizzazione parziale delle coperture – P. T. 2010/2012 –	02 01	2010	170.000,00	115.786,60	Fondi di Bilancio
L.S. "MARCONI" Via delle Scienze e della Tecnica – 00034 Colferro – Lavori di impermeabilizzazione delle coperture –	02 01	2010	160.000,00	149.375,64	Fondi di Bilancio
L.C. "NEWTON" Succ.le Via dell'Olmata, 4 – Roma – Lavori di risanamento del prospetto e sostituzione degli infissi di finestra fatiscenti ed abbattimento delle dispersioni termiche (Riqualificazione energetica dell'edificio L. 296 del 26.12.2006) – P	02 01	2010	478.000,00	452.240,50	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
L.S. "DEMOCRITO" Via Prassilla, 79 – Casal Palocco – Roma – Lavori di installazione impianto elevatore, ristrutturazione igienico-sanitario delle facciate, e delle coperture – P. T. 2010/2012 –	02 01	2010	200.000,00	133.736,02	Fondi di Bilancio
L.S. "B. PASCAL" Succ.le – Via Lamarmora, 7 – 00040 Pomezia – Lavori urgenti per riqualificazione piano terra, conversione dei locali laboratori in aule didattiche, realizzazione nuovi servizi igienici, e sostituzione infissi esterni	02 01	2010	104.424,00	90.140,88	Fondi di Bilancio
L.C. "PLAUTO" Via A. Ronzini, 70 – Spinacelo – Roma – Lavori di risanamento facciata lato Pontina, impermeabilizzazioni delle coperture	02 01	2010	200.000,00	137.989,86	Fondi di Bilancio
I.P.S.C.T. "GIULIO VERNE" Succ.le – Piazza Tarantelli – Roma – Lavori di risanamento e ristrutturazione delle facciate	02 01	2010	120.000,00	104.462,10	Fondi di Bilancio
I.S.A.R.T. "ROMANI" Via F. Parri, 14 – 00049 Velletri – Lavori di adeguamento alla normativa L. 296/06, sostituzione infissi, riqualificazione energetica – P. T. 2010/2012 –	02 01	2010	152.000,00	145.334,99	Fondi di Bilancio
Istituto d'Arte "ROMA 1" Via Argoli, 45 – Roma – Lavori di Rifacimento parziale impermeabilizzazione	02 01	2010	150.000,00	123.755,99	Fondi di Bilancio
I.S.A. "POMEZIA" Via Teatro Romano, 1 – Anzio – Lavori di adeguamento e messa a norma (C.P.I.)	02 01	2010	672.000,00	547.554,92	Fondi di Bilancio
I.A. "GAVIO APICIO" – Lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico e interventi vari di manutenzione straordinaria	02 01	2010	120.000,00	100.013,77	Fondi di Bilancio
Roma ed altri. Piano di manutenzione ordinaria zona 4 Sud	02 01	2010	478.568,50	345.691,69	Fondi di Bilancio
ANZIO -I.P.S.S.A.R."MARCO GAVIO APICIO" Via Nerone s.n.c. -Ampliamento.	02 01	2011	227,25	227,25	Fondi di Bilancio
Corridoi metropolitani di trasporto collettivo - studi di fattibilità - Importo originario € 4,5 mln - mod- DD 7747/2008	05 01	2006	1.355.555,18	1.119.454,44	Contributi in c/capitale
FIUMICINO, ROMA -Corridoio del trasporto collettivo di interesse metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo mod IV var 2008 vd anche DD 7747/2008 e DD 7749/2008	05 01	2006	3.144.444,82	279.047,71	Contributi in c/capitale
FIUMICINO, ROMA -Corridoio del trasporto collettivo di interesse metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo mod IV var 2008 vd anche DD 7747/2008 e DD 7749/2008	05 01	2007	9.000.000,00	300,00	Contributi in c/capitale
FIUMICINO, ROMA -Corridoio del trasporto collettivo di interesse metropolitano Roma-Fiumicino -C5 Importo mod IV var 2008 vd anche DD 7747/2008 e DD 7749/2008	05 01	2008	9.000.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA, SAN CESAREO, ZAGAROLO, PALESTRINA -Corridoio metropolitano del trasporto collettivo - Roma-Pantano-S.Cesareo-Zagarolo-Palestr -C4. -Realizzazione in P.F.	05 01	2009	4.500.000,00	15.300,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Progettazione e realizzazione corridoi del trasporto collettivo di interesse metropolitano - Laurentina - 3° var. DPC 33/2010	05 01	2009	4.500.000,00	529.228,25	Contributi in c/capitale
Gara d'appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per uffici degli Istituti scolastici di pertinenza provinciale e ritiro vecchi arredi – Affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa	02 01	2009	100.000,00	91.332,00	Fondi di Bilancio
Costruzione di un parcheggio nel comune di Bellegra	06 01	2002	206.582,77	0,00	Avanzo di Amministrazione
Parcheggio nodo di scambio gomma ferro Zagarolo	05 01	2005	350.000,00	147.533,52	Mutui con oneri carico Ente
Parcheggio nodo di scambio gomma ferro Zagarolo	06 01	2003	700.000,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
"LADISPOLI-Parccheggio per nodo di scambio (Stazione FS)-Opere complementari: rotatoria di accesso"	05 01	2009	395.073,84	284.360,88	Mutui con oneri carico Ente
ALBANO -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS) -Indagini e progettazione. Conglobato nel CIA MP 04 1180.04	06 01	2010	4.703.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALBANO -d 2.8 -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS).	05 01	2005	137.793,92	130.763,93	Fondi di Bilancio
ALBANO -d 2.8 -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS).	05 01	2006	300.000,00	161.605,12	Contributi in c/capitale
ALBANO -d 2.8 -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS).	05 01	2008	3.183.000,00	17.733,42	Contributi in c/capitale
ALBANO -d 2.8 -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS).	05 01	2010	710.251,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALBANO -d 2.8 -Parccheggio multipiano per nodo di scambio (Stazione FS).	05 01	2011	48.400,00	0,00	Fondi di Bilancio
OLEVANO -Parccheggio.	05 01	2006	1.200.000,00	23.196,81	Contributi in c/capitale
OLEVANO -Parccheggio.	05 01	2007	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
OLEVANO -Parccheggio.	05 01	2007	100.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
OLEVANO -Parccheggio.	05 01	2008	200.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
PALESTRINA -Parccheggio. Progettazione ed indagini archeologiche	05 01	2010	389.532,27	14.619,31	Fondi di Bilancio
LABICO -Stazione FS Roma-Cassino.	06 01	2010	550.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROVIANO - Parccheggio al Bivio Tiburtina per Roviano.	05 01	2007	300.000,00	56.780,64	Contributi in c/capitale
ROVIANO - Parccheggio al Bivio Tiburtina per Roviano.	05 01	2008	800.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
MORLUPO -Parccheggio di scambio.	06 01	2010	200.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
SAN GREGORIO DA SASSOLA -Realizzazione di un sistema di parcheggi a servizio del centro storico e conseguente adeguamento della viabilità.	05 01	2006	600.000,00	21.740,53	Contributi in c/capitale
SAN GREGORIO DA SASSOLA -Realizzazione di un sistema di parcheggi a servizio del centro storico e conseguente adeguamento della viabilità.	05 01	2007	150.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
SAN GREGORIO DA SASSOLA -Realizzazione di un sistema di parcheggi a servizio del centro storico e conseguente adeguamento della viabilità.	05 01	2008	150.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA -d 2.7 -Parccheggio a S. Maria della Pietà e infrastrutture per la mobilità. Realizzazione in PF.	05 01	2008	2.000.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
NAZZANO -Parccheggio.	05 01	2008	800.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ANZIO -FR 8 Campoleone-Nettuno -Eliminazione passaggio a livello (acquisizione area).	05 01	2010	289.749,00	0,00	Fondi di Bilancio
ANZIO -FR 8 Campoleone-Nettuno -Eliminazione passaggio a livello.	06 01	2010	5.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALBANO (Tor Paluzzi) - Fr 4 V-Eliminazione passaggio a livello -	05 01	2010	2.833.640,43	45.302,40	Fondi di Bilancio
CIVITAVECCHIA -Parccheggio di scambio multipiano presso la stazione ferroviaria -Indagini e progettazione.	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Anguillara- Parceggi raso gomma-gomma area centro storico	06 01	2010	5.740.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
CAPRANICA PRENESTINA -Parccheggio.	05 01	2010	299.719,68	8.273,81	Fondi di Bilancio
GENNAZZANO -Parccheggio.	05 01	2010	148.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALBANO (Cancelliera) -Fr 4 V -Eliminazione passaggio a livello Km. 25+211 -1° stralcio	05 01	2011	2.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Roma ed altri - Lavori manut. straord. impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici della Provincia di Roma	04 02	2007	1.200.471,71	1.200.471,71	Devoluzione da mutui
Roma ed altri - Lavori manut. straord. impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici della Provincia di Roma	04 02	2007	1.399.528,29	1.334.928,29	Devoluzione da mutui
Roma ed altri - Lavori manut. straord. impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici della Provincia di Roma	04 02	2007	1.400.000,00	1.326.008,11	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
LADISPOLI (Località Centro Civico) -Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso l'Istituto Scolastico Polifunzionale, via Mario Sironi s.n.c..	04 02	2011	1.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA - Adeguamento locali via Pianciani 32 per Uff. scol. Reg. Lazio	01 05	2006	935.000,00	848.387,81	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	03 02	2008	70.000,00	70.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	06 01	2008	40.000,00	40.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	06 02	2008	20.000,00	20.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	07 01	2008	110.000,00	110.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	07 02	2008	40.000,00	40.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	07 03	2008	30.000,00	30.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	07 05	2008	50.000,00	50.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	07 08	2008	20.000,00	20.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	08 02	2008	70.000,00	70.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	09 01	2008	20.000,00	20.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori di ripristino ed interventi manutentivi a misura negli immobili ed edifici patrimoniali di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	09 02	2008	29.953,44	27.904,25	Fondi di Bilancio
ROMA -Lavori di manutenzione ordinaria edifici e uffici provinciali.	01 03	2011	765,75	743,33	Fondi di Bilancio
ROMA -Lavori di manutenzione ordinaria edifici e uffici provinciali.	01 05	2010	101.067,58	95.262,38	Fondi di Bilancio
ROMA -c 3.1.22 -Villa Altieri -Palazzo della Cultura e della memoria storica.	03 02	2008	4.300.000,00	1.903.465,48	Contributi in c/capitale
Roma - palazzo della cultura e della memoria storica - opere complementari - proposta inserimento piano 2012	06 01	2010	250.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -c 3.1.28 -Biblioteca Provinciale dei servizi sociali (completamento).	03 02	2008	200.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
N.B. L'intervento si trova nel 2008. ROMA -Lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso gli edifici di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale -Biennio 2008-2009.	01 05	2009	180.000,00	54.724,12	Fondi di Bilancio
N.B. L'intervento si trova nel 2008. ROMA -Lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso gli edifici di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale -Biennio 2008-2009.	01 05	2010	53.617,00	47.715,40	Fondi di Bilancio
Roma, Marino, lavori ripristino e interventi manutentivi a misura all'interno della messa in qualità dei CFPF Adriatico, Via della Seta, marino - PERIZIA IV VARIANTE	02 03	2007	720.000,00	720.000,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
Roma, Cave, Civitavecchia, manutenzioni CPFP Castelfusano Alberghiero, Commercio, Cave e Civitavecchia	02 03	2007	700.000,00	700.000,00	Fondi di Bilancio
Accademia delle Belle Arti - Via di Ripetta, 222 Roma - Lavori per la riqualificazione della Piazza Ferro di Cavallo.	01 05	2008	450.000,00	438.421,60	Fondi di Bilancio
Roma - "Manufatti Via Ardeatina" Ristrutturazione e ripristino funzionale sul complesso scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi - Via Ardeatina, 524"	01 05	2008	180.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
VALMONTONE (Colle Tocciarelllo) - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del "Centro Provinciale per l'accoglienza donne e minori in difficoltà" -	01 05	2008	400.000,00	309.077,59	Fondi di Bilancio
N.B. L'intervento si trova nel 2010 ROMA -Lavori di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex provveditorato agli studi di Roma ora U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di taluni uffici provin	01 01	2010	2.726.301,82	2.318.129,92	Fondi di Bilancio
N.B. L'intervento si trova nel 2010 ROMA -Lavori di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex provveditorato agli studi di Roma ora U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di taluni uffici provin	01 01	2011	1.987.085,19	121.973,19	Fondi di Bilancio
N.B. L'intervento si trova nel 2010 ROMA -Lavori di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex provveditorato agli studi di Roma ora U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di taluni uffici provin	01 01	2012	1.025.000,00	63.390,50	Fondi di Bilancio
N.B. L'intervento si trova nel 2010 ROMA -Lavori di adeguamento ed interventi straordinari presso l'immobile di Via Pianciani, 22/32, sede dell'ex provveditorato agli studi di Roma ora U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale) e di taluni uffici provin	01 05	2011	500,00	500,00	Fondi di Bilancio
Roma manutenzione straordinaria beni immobili via Monte delle Capre, Villa Pamphili, 3 Cannelle e Piazza Belli	01 05	2009	160.000,00	140.176,74	Fondi di Bilancio
ROMA -I.T.I."G. FERRARIS" Viale di Villa Pamphili, 71 -Lavori di sistemazione della Biblioteca dei Servizi Sociali - 2^ var 2010 - vd EDSC030130	08 02	2003	550.040,00	394.133,84	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Lavori per la realizzazione di "Centri per la creatività e dell'innovazione" presso taluni immobili di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma.	02 01	2010	250.000,00	238.469,36	Fondi di Bilancio
GERANO -Recupero e riqualificazione funzionale dell'ex colonia montana.	01 05	2011	400.000,00	134.465,34	Fondi di Bilancio
ROMA -Lavori di sistemazione del Palazzo del Sociale Viale di Villa Pamphili, 71.	01 05	2011	500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ARTENA -Lavori di adeguamento dell'immobile sito nel Comune di Artena in Piazza dell'Unione di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma	06 01	2010	800.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -Lavori di manutenzione ordinaria presso Palazzo Valentini.	06 01	2010	150.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro Palazzo Valentini -Ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana.	01 05	2008	1.500.000,00	1.499.988,53	Contributi in c/capitale
ROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro Palazzo Valentini -Ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana.	01 05	2009	3.200.000,00	2.866.478,42	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro Palazzo Valentini -Ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana.	01 05	2011	252.000,00	245.000,00	Fondi di Bilancio
ROMA -c 3.1.8 -Recupero e restauro Palazzo Valentini -Ripristino e musealizzazione del percorso di visita sotterraneo fino all'area della Colonna Traiana.	06 01	2010	60.000,00	60.000,00	Fondi di Bilancio
MARINO -c 3. ... -Copertura della Cavea e sistemazioni esterne.	06 01	2010	500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
S.P. VIA DEL MARE - Intervento urgente per la messa in sicurezza - Mautenz. straord. Km. 5+910/10+535 (pavimentazione)	06 01	2004	450.000,00	230.328,38	Fondi di Bilancio
21.9.2007VERB.AGG.S.S. APPIA-S.P. DIVINO AMORE- Realizz.bretella di collegamento-CUP F77H06000820005-CIA VG 04 1063.02- Prog.ne prelim.-Indagini in sito elabor.,sond.,indag.geoletr.e saggi archeol.-	06 01	2010	11.463,63	0,00	Fondi di Bilancio
SAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-Sistemazione del bivio per Sambuci	06 01	2005	600.000,00	450.700,05	Mutui con oneri carico Ente
SAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-Sistemazione del bivio per Sambuci	06 01	2008	15.000,00	0,00	Devoluzione da mutui
SAMBUCI - S.P. 41/a Tiburtina Sambuci-Sistemazione del bivio per Sambuci	06 01	2008	2.275,12	2.275,12	Fondi di Bilancio
PALESTRINA, LABICO -Realizzazione di marciapiedi e di fogna.	06 01	2005	600.000,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
Collegamento Nomentana - Vallericca-Selva dei Cavalieri	06 01	2006	320.000,00	126.600,00	Contributi in c/capitale
MONTEROTONDO, MENTANA, FONTE NUOVA -Collegamento S.P.Nomentana-Vallericca innesto a via Selva dei Cavalieri.	06 01	2007	1.620.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
MONTEROTONDO, MENTANA, FONTE NUOVA -Collegamento S.P.Nomentana-Vallericca innesto a via Selva dei Cavalieri.	06 01	2008	1.300.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
CIVITAVECCHIA -Costruzione bretella di collegamento porto di Civitavecchia -Autostrade -1° Lotto.	06 01	2010	5.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
RIGNANO FLAMINIO, CIVITELLA S.PAOLO, CAPENA -Flaminia-Morlupo-Capena -Lavori di completamento -1° Stralcio.	06 01	2010	2.459.500,00	0,00	Fondi di Bilancio
Collegamento Palombarese -Nomentana bis	06 01	2010	81.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
GUIDONIA MONTECELIO, ROMA -Collegamento S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella Nomentana.	06 01	2005	50.000,00	17.033,16	Contributi in c/capitale
GUIDONIA MONTECELIO, ROMA -Collegamento S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella Nomentana.	06 01	2006	81.000,00	57.176,00	Contributi in c/capitale
GUIDONIA MONTECELIO, ROMA -Collegamento S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella Nomentana.	06 01	2007	405.000,00	3.672,00	Contributi in c/capitale
GUIDONIA MONTECELIO, ROMA -Collegamento S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella Nomentana.	06 01	2008	324.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
GUIDONIA MONTECELIO, ROMA -Collegamento S.P.Palombarese-Nomentana bis-Bretella Nomentana.	06 01	2010	5.200.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
MARINO -S.P.Marino-Frattochie rotonda Km. 1+200.	06 01	2010	400.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Ponte sul Fiume Mignone NB diventa VG 06 0024.02	06 01	2010	121.500,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità accessoria.	06 01	2006	121.500,00	0,00	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità accessoria.	06 01	2007	607.500,00	0,00	Contributi in c/capitale
ALLUMIERE -Ponte sul Mignone e viabilità accessoria.	06 01	2008	486.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
Collegamento Madonna della Pace - Ponte Orsini . Si veda VG 06 0025.02	06 01	2010	320.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
SUBIACO -Collegamento Madonna della Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta e Olevano Romano) -Lavori per la realizzazione della tratta Madonna della Pace-Rocca	06 01	2006	320.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
SUBIACO -Collegamento Madonna della Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta e Olevano Romano) -Lavori per la realizzazione della tratta Madonna della Pace-Rocca	06 01	2007	1.620.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
SUBIACO -Collegamento Madonna della Pace-Ponte Orsino (Piano quadro per il riassetto della viabilità dei Comuni di Rocca S. Stefano, Affile, Subiaco, Roiate, Agosta e Olevano Romano) -Lavori per la realizzazione della tratta Madonna della Pace-Rocca	06 01	2008	1.300.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
PRUSST Asse Tiburtino GL4 Defianziato parzialmente con 1 var. 2011 per € 170.000,00 in favore di VS 04 0219	06 01	2006	100.000,00	15.754,24	Contributi in c/capitale
-S.P.Pratica di Mare-S.P.Ostia Anzio -Realizzazione di una pista ciclabile dal Km. 1+100 al Km. 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071).	06 01	2007	900.000,00	308.389,10	Contributi in c/capitale
-S.P.Pratica di Mare-S.P.Ostia Anzio -Realizzazione di una pista ciclabile dal Km. 1+100 al Km. 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071).	06 01	2008	50.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ALLUMIERE, TOLFA -S.P.3/a Braccianese -Pista ciclabile.	06 01	2010	1.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ALLUMIERE-TOLFA - S.P. 3/a Braccianese - Pista ciclabile - Progettazione -	06 01	2009	17.424,60	17.423,64	Contributi in c/capitale
MONTEROTONDO, MENTANA -Realizzazione pista ciclabile in adiacenza alla S.P. S.Martino-Nomentana (prosecuzione).	06 01	2008	850.000,00	727.417,00	Contributi in c/capitale
BELLEGRA -S.P.S. Vito-Bellegra -Lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose mediante bonifica ed installazione di rete paramassi al Km. 7+500.	06 01	2008	500.000,00	376.834,87	Mutui con oneri carico Ente
LARIANO -Lavori di messa in sicurezza incrocio con la S.P. S. Eurosia presso il Km. 11+250 con la costruzione di marciapiedi e rotatoria.	06 01	2008	99.849,60	0,00	Contributi in c/capitale
MANZIANA -Realizzazione di una terza corsia sulla S.P. Braccianese-Claudia (ex SS 493) al Km. 29+300.	06 01	2008	200.000,00	0,00	Devoluzione da mutui
MARINO -Realizzazione bretella di collegamento S.S. Appia-S.P. Divino Amore -Progettazione e scavi archeologici.	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
COLLEFERRO -Circonvallazione Colleferro.	06 01	2010	1.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
CIVITAVECCHIA - S.P. Bagni Sant'Agostino	06 01	2004	430.000,00	277.559,99	Mutui con oneri carico Ente
SP Litoranea - murature ponticello al km 0,950	06 01	2004	100.000,00	66.360,00	Mutui con oneri carico Ente
SP Tolfa S.Severa - Pav. e presidi idraulici- barriera segnaletica dal km 11,00 al km 22,00	06 01	2004	500.000,00	310.320,00	Mutui con oneri carico Ente
LICITAZ.PRIV.SEMPL.-Lavori di interventi fitosanitari e potatura di alberature stradali della 1^ Sezione in particolare su Via del Mare-Via Ostiense e Via Braccianese Claudia-Approvaz.prog.esecutivo	06 01	2004	800.000,00	458.880,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
SP Anticoli Corrado - Sist. e bonifica scarpata da km 2,20 al km 2,70 e Pav da km 0,700 al km al km3,400	06 01	2004	540.000,00	402.581,41	Mutui con oneri carico Ente
SP Subiaco Jenne Vallepietra - Pav. - pareti - muri di sostegno - barriere di sicurezza - reti paramassi dal km 5,00 al km 10,200	06 01	2004	850.000,00	602.300,23	Mutui con oneri carico Ente
Lavori Ordinaria Manutenzione strade EX ANAS (Anno 2004) - LOTTO 1 - Sezione 1 - NORD	06 01	2004	116.287,98	116.287,98	Fondi di Bilancio
Lavori Ordinaria Manutenzione strade EX ANAS (Anno 2004) - LOTTO 1 - Sezione 1 - NORD	06 01	2005	5.641,19	3.112,02	Fondi di Bilancio
Lavori ordinaria manutenzione strade EX ANAS (Anno 2004) - LOTTO 3 - Sezione 2/B - NORD	06 01	2004	712.608,26	694.572,76	Fondi di Bilancio
Lavori ordinaria manutenzione strade EX ANAS - (Anno 2004) LOTTO 4 - Sezione 3 - NORD	06 01	2004	596.424,73	570.266,14	Fondi di Bilancio
S.P. Sacrofano Cassia - Allargamento ponte Rimbomba Km. 1,120	06 01	2000	303.160,20	33.137,07	Mutui con oneri carico Ente
S.P. Sacrofano Cassia - Allargamento ponte Rimbomba Km. 1,120	06 01	2004	196.839,80	0,00	Mutui con oneri carico Ente
SUBIACO - Costruzione della tangenziale di Subiaco	06 01	2002	5.151.567,11	4.789.263,74	Mutui con oneri carico Ente
SUBIACO - Costruzione della tangenziale di Subiaco	06 01	2002	20.849,46	3.225,32	Fondi di Bilancio
SUBIACO - Costruzione della tangenziale di Subiaco	06 01	2005	1.500.000,00	1.069.072,48	Mutui con oneri carico Ente
SUBIACO - Costruzione della tangenziale di Subiaco	06 01	2010	800.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
SUBIACO- Costruzione Tangenzial ei Subiaco -Opere di compeltamento svincolo S.R. Sublacense -	06 01	2010	800.000,00	43.012,21	Fondi di Bilancio
SUBIACO Tangenziale Subiaco - Lavori di completamento variante al centro abitato - Lavori complementari 1° var. 2011 somme rivenienti da defanziamento CERVARA SP Cervara-Campaegli	06 01	2010	500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
FRONTE NUOVA, GUIDONIA MONTECELIO - Variante alla S.P. Nomentana (Nomentana bis) -Integrazione finanziaria.	06 01	2010	0,00	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori manut.ordinaria rete viaria Provinciale - LOTTO 1 -Sezione 1	06 01	2005	331.800,08	323.035,20	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 6 - Sezione 3	06 01	2005	331.800,08	327.843,87	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 8 - Sezione 4	06 01	2005	248.850,06	233.885,51	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria -Via della Scafa - EX ANAS Regionali - LOTTO 2 - Sezione 1	06 01	2005	117.247,13	113.426,89	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria ex ANAS Regionali - LOTTO 4 - Sezione 2/A	06 01	2005	406.115,52	404.813,43	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS - SR Flaminia - LOTTO 5 - Sezione 2/B	06 01	2005	291.374,90	284.540,23	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS - LOTTO 7 - Sezione 3	06 01	2005	229.957,10	225.235,98	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS - LOTTO 9 - Sezione 4	06 01	2005	317.413,83	298.413,05	Contributi in c/capitale
Manut. Straor. SEZIONE 4	06 01	2005	886.617,95	534.360,83	Mutui con oneri carico Ente
CERVETERI -S.P. Due Casette -Pavimentazione e presidi idraulici.	06 01	2008	700.000,00	412.825,83	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.	06 01	2008	1.450.485,69	1.426.176,28	Fondi di Bilancio
ROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di Straordinaria manutenzione strade provinciali ex Anas.(Quarta variante Piano Opere 2008)	06 01	2010	10.044.054,40	0,00	Fondi di Bilancio
S.p. Palombarese	06 01	2006	150.000,00	103.952,53	Contributi in c/capitale
Collegamento S.P. Braccianese-Cassia (Cesano bivio Formello) si veda VN 06 0029.02	06 01	2010	121.500,00	0,00	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA ed altri -Collegamento S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio Formello).	06 01	2006	121.500,00	23.297,40	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Collegamento S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio Formello).	06 01	2007	607.500,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Collegamento S.P.Braccianese-Cassia (Cesano bivio Formello).	06 01	2008	486.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
Fiumicino - S.P. Statua - Sistemazione bivio con la S.S. Aurelia al km 32+500, con installazione impianto semaforico -	06 01	2006	110.000,00	69.840,00	Devoluzione da mutui
Roma - S.P. Claudia Braccianese (ex ANAS) Km 3+000 installazione impianto semaforico pedonale con dispositivo per non vedenti c/o stazione FS Olgiata	06 01	2006	25.000,00	22.483,02	Devoluzione da mutui
ROIATE-SP Roiate S. Quirico - Lavori urgenti per la posa in opera di rete paramassi a protezione della scarpata lato sx, a tratti dal km 1+000 al km 1+600.	06 01	2006	164.000,00	152.839,02	Devoluzione da mutui
VALLEPIETRA -Vallepietra-Campo La Pietra -Lavori di allargamento dal Km. 0+000 al Km. 0+900.	06 01	2010	308.657,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.	06 01	2009	1.262.729,27	1.232.543,60	Fondi di Bilancio
ROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di Straordinaria manutenzione strade provinciali e ex Anas provinciali.	06 01	2010	5.500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 4 - SEZIONE NORD - LOTTO I°	06 01	2009	326.112,00	184.489,20	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 4 SEZIONE NORD - LOTTO II°	06 01	2009	375.350,00	226.305,81	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 4 - SEZIONE NORD - LOTTO III°	06 01	2009	276.557,38	169.262,89	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 3 - SEZIONE NORD - LOTTO I°	06 01	2009	380.266,39	228.600,00	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 3 - SEZIONE NORD - LOTTO II°	06 01	2009	380.266,39	366.916,22	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 3 - SEZIONE NORD - LOTTO III°	06 01	2009	380.266,39	370.273,86	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 3 - SEZIONE NORD - LOTTO IV°	06 01	2009	380.266,39	188.136,04	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 2 - SEZIONE NORD - LOTTO I°	06 01	2009	325.942,62	320.683,95	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 2 - SEZIONE NORD - LOTTO II°	06 01	2009	325.942,62	323.690,13	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 2 - SEZIONE NORD - LOTTO III°	06 01	2009	651.885,24	565.590,23	Mutui con oneri carico Ente
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali nord, ex Anas e Regionali.	06 01	2010	2.580.763,64	2.309.809,29	Fondi di Bilancio
ROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di Straordinaria manutenzione strade provinciali e ex Anas provinciali.	06 01	2010	1.481.978,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di Straordinaria manutenzione strade provinciali e ex Anas provinciali.	06 01	2010	1.435.596,50	0,00	Contributi in c/capitale
Sezione 1/A NORD - Lotto I	06 01	2010	293.334,00	145.532,30	Fondi di Bilancio
Sezione 1/A - NORD - Lotto II	06 01	2010	293.334,00	287.860,18	Fondi di Bilancio
Sezione 1/A - NORD - Lotto III	06 01	2010	293.332,00	171.797,16	Fondi di Bilancio
Sezione 1/B - NORD - Lotto I	06 01	2010	450.000,00	274.659,94	Fondi di Bilancio
Sezione 1/B - NORD - Lotto II	06 01	2010	320.000,00	187.572,44	Fondi di Bilancio
BRACCIANO -Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. Braccianese (ex S.S. 493) con la S.P. Settevene Palo I e la S.P. settevene Palo II (località La Rinascente).	06 01	2010	850.000,00	8.022,30	Fondi di Bilancio
ROMA - Interruzione guard-rail con installazione barriere amovibili su Via del Mare-Ostiense nei persi staz. Metro di Vitinia (km.14+000)e Ostia Antica (km.23+720)	06 01	2009	160.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA- FIUME TEVERE - Opere finalizz. al servizio della navigazione fluviale - Progettazione -	06 01	2009	24.467,76	24.467,76	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
ROMA -Fiume Tevere -Opere finalizzate al servizio della navigazione fluviale -Indagini e progettazione.	06 01	2010	250.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
GUIDONIA - Lavori realizz.rotatoria in prossimità km. 3+100 della S.P. SETTECAMINI-GUIDONIA ed in prossimità str.com.le Valle Aniene	06 01	2010	500.000,00	169.800,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali nord, ex Anas Provinciali.	06 01	2010	3.488.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA -SS.PP. Viabilità Nord -Lavori di Straordinaria manutenzione strade provinciali e ex Anas provinciali.	06 01	2010	1.435.596,00	0,00	Fondi di Bilancio
BRACCIANO, TREVIGNANO -S.P. Settevene Palo I -Progettazione.	06 01	2010	24.467,76	24.023,66	Fondi di Bilancio
FIUMICINO -S.P. Palidoro-Crocicchie Rotatoria -Progettazione.	06 01	2010	24.467,76	0,00	Fondi di Bilancio
CAMPAGNANO -S.P. Baccano-Campagnano -Rotatoria -Progettazione.	01 03	2011	79,96	2,20	Fondi di Bilancio
CAMPAGNANO -S.P. Baccano-Campagnano -Rotatoria -Progettazione.	01 09	2011	399,80	399,80	Fondi di Bilancio
CAMPAGNANO -S.P. Baccano-Campagnano -Rotatoria -Progettazione.	06 01	2010	24.467,76	24.467,76	Fondi di Bilancio
Roma ed altri - Manutenzione ordinaria su strade prov.li ed ex ANAS	06 01	2010	1.700.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali ed ex ANAS provinciali -Nord.	06 01	2010	1.400.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
S.P. SANT'ANNA: Ricostruzione del ponte al Km. 0,500 ed allargamento della sede stradale dal Km. 1,500 al Km. 1,943 -	06 01	2003	1.580.000,00	141.251,28	Mutui con oneri carico Ente
S.P. SANT'ANNA: Ricostruzione del ponte al Km. 0,500 ed allargamento della sede stradale dal Km. 1,500 al Km. 1,943 -	06 01	2003	55.936,80	55.936,80	Fondi di Bilancio
S.P. ANTICOLI-CORRADO - Lav.costruz.nuovo ponte fiume Aniene ed innesto con la S.S.5 Tiburtina-Valeria - Disciplinare di incarico n. 60 e n. 61 del 15.6.2004 -	06 01	2003	128.488,15	127.861,38	Fondi di Bilancio
S.GREGORIO -S.P.Faustiniana -Pavimentazione e presidi idraulici dal Km.0+000 al Km.4+300.	06 01	2004	280.000,00	239.833,61	Mutui con oneri carico Ente
ROMA, MARINO -S.P.via del Divino Amore -Manutenzione straordinaria per pavimentazione e riattivazione presidi idraulici dal Km.1+000 al Km.4+000.	06 01	2004	232.908,10	232.324,87	Mutui con oneri carico Ente
SP Olevano Genazzano- Pav. e presidi idraulici dal km 0,00 al km 5,00	06 01	2004	600.000,00	524.540,20	Mutui con oneri carico Ente
ARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST S.P.Antica Corriera -Nuovo tratto viario collegamento Ardeatina-Nettunense + rotatorie. 1? stralcio funzionale.	06 01	2010	3.100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori ordinaria manutenzione strade EX ANAS (Anno 2004) - LOTTO 8 - Sezione 8 - SUD	06 01	2004	1.147.773,26	1.140.661,45	Fondi di Bilancio
NETTUNO -S.P. Padiglione Acciarella -Lavori di bonifica e sistemazione della pavimentazione dal Km. 0+800 al Km. 2+500.	06 01	2004	109.636,72	107.669,77	Mutui con oneri carico Ente
ZAGAROLO -S.P. Osa Gallicano -Costruzione di rotatoria veicolare al Km. 4+000.	06 01	2004	450.000,00	434.028,00	Mutui con oneri carico Ente
SAN CESAREO -S.P. S.Cesareo-Colle di Fuori -Tratto interno via Corridoni in San Cesareo dalla S.R. Casilina Km. 21+250 alla Km. 0+250 a tratti lavori di completamento.	06 01	2004	133.000,00	128.329,20	Mutui con oneri carico Ente
N.B. L'intervento si trova nel 2010	06 01	2008	2.550.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA, ALBANO, POMEZIA, ARDEA -cod. d 1.42.1 -S.P. Ardeatina -Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 14+500 al Km. 27+00: d1.42 opere dal Km. 23+500 al Km. 27+000.					

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
N.B. L'intervento si trova nel 2010 ROMA, ALBANO, POMEZIA, ARDEA -cod. d 1.42.1 -S.P. Ardeatina -Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km. 14+500 al Km. 27+00: d1.42 opere dal Km. 23+500 al Km. 27+000.	06 01	2009	800.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2002	2.813.133,55	0,00	Mutui con oneri carico Ente
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2002	2.582.284,00	2.580.311,83	Avanzo di Amministrazione
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2003	2.799.995,00	227.776,55	Avanzo di Amministrazione
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2003	1.136.205,00	1.136.205,00	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2006	2.072.025,08	251.324,20	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2006	500.000,00	62.831,05	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2006	170.000,00	58.787,44	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2007	3.830.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2008	7.096.350,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
TIVOLI, GUIDONIA MONTECELIO -PRUSST Asse Tiburtino -Nodo di Ponte Lucano.	06 01	2008	3.470.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 12 - Sezione 6	06 01	2010	764.151,44	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 12 - Sezione 6	06 01	2005	764.035,09	762.646,88	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 13 - Sezione 7	06 01	2005	123.602,18	109.605,74	Fondi di Bilancio
Lavori manut. ordinaria rete viaria provinciale - LOTTO 13 - Sezione 7	06 01	2005	507.620,26	507.620,26	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS e regionali - LOTTO 10 - Sezione 5/a	06 01	2005	280.493,99	275.888,39	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS e Regionali - LOTTO 11 - Sezione 5/B	06 01	2005	187.076,31	182.970,05	Contributi in c/capitale
Lavori manut. ordinaria rete viaria EX ANAS - LOTTO 14 - Sezione 8	06 01	2005	852.963,12	814.518,08	Fondi di Bilancio
SS PP Lotto 2 6^ sezione sud	06 01	2005	663.567,18	413.203,20	Mutui con oneri carico Ente
S.P. Laurentina dal G.R.A. al Km. 28,000 - Scavi archeologici	06 01	2001	1.106.059,03	1.092.398,45	Contributi in c/capitale
ARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica Corriera -Nuovo tratto viario collegamento Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS 03 1111 e VS 04 1084.02)	06 01	2004	3.100.000,00	2.546.418,91	Mutui con oneri carico Ente
ARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica Corriera -Nuovo tratto viario collegamento Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS 03 1111 e VS 04 1084.02)	06 01	2005	2.400.000,00	174.122,55	Mutui con oneri carico Ente
ARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica Corriera -Nuovo tratto viario collegamento Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS 03 1111 e VS 04 1084.02)	06 01	2006	1.300.000,00	0,00	Mutui con oneri carico Ente
ARICCIA, APRILIA (LT) -PRUSST Antica Corriera -Nuovo tratto viario collegamento Ardeatina -Nettunense + rotatorie. (Ex VS 03 1111 e VS 04 1084.02)	06 01	2008	184.786,04	177.654,06	Mutui con oneri carico Ente
TIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte degli Arci.	06 01	2006	80.000,00	80.000,00	Contributi in c/capitale
TIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte degli Arci.	06 01	2007	405.000,00	214.942,43	Contributi in c/capitale
TIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte degli Arci.	06 01	2008	325.000,00	0,00	Contributi in c/capitale

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
TIVOLI -S.P.Empolitana I -Variante al ponte degli Arci.	06 01	2010	4.816.614,31	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Manutenzione straordinaria S.P. Provinciali .7^SEZ.SUD	06 01	2006	583.790,91	509.784,89	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione straordinaria S.P. Provinciali .5^SEZ.SUD	06 01	2006	220.298,46	136.139,81	Fondi di Bilancio
Frascati - S.P. Via dei Salè - messa in sicurezza mediante realizzazione di pubblica illuminazione dal km 0+400 al km 1+400	06 01	2006	130.000,00	120.226,83	Devoluzione da mutui
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.	06 01	2008	1.568.878,54	1.523.471,90	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.	06 01	2011	25.928,26	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS provinciali. (Quarta variante Piano Opere 2008)	06 01	2010	10.314.403,00	0,00	Fondi di Bilancio
Prusst Asse Tiburtino - Nodo di Ponte Lucano e interventi GT14 e GT15	06 01	2006	500.000,00	497.230,88	Contributi in c/capitale
N.B. L'intervento si trova nel 2006. GENZANO -Tangenziale Appia -Manutenzione straordinaria strada di P.R.G.	06 01	2006	80.000,00	80.000,00	Contributi in c/capitale
N.B. L'intervento si trova nel 2006. GENZANO -Tangenziale Appia -Manutenzione straordinaria strada di P.R.G.	06 01	2007	405.000,00	405.000,00	Contributi in c/capitale
N.B. L'intervento si trova nel 2006. GENZANO -Tangenziale Appia -Manutenzione straordinaria strada di P.R.G.	06 01	2008	325.000,00	232.527,44	Contributi in c/capitale
MARINO, GROTTAFERRATA -Collegamento Maremmana III-S.P.Costa Caselle -Nodo Squarciarelli.	06 01	2003	1.912.000,00	39.112,14	Mutui con oneri carico Ente
MARINO, GROTTAFERRATA -Collegamento Maremmana III-S.P.Costa Caselle -Nodo Squarciarelli.	06 01	2006	245.000,00	93.539,93	Contributi in c/capitale
MARINO, GROTTAFERRATA -Collegamento Maremmana III-S.P.Costa Caselle -Nodo Squarciarelli.	06 01	2007	1.215.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
MARINO, GROTTAFERRATA -Collegamento Maremmana III-S.P.Costa Caselle -Nodo Squarciarelli.	06 01	2008	970.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
Prusst Asse Tiburtino -Nodo Ponte Lucano - Intervento GT10 -Collegamento a Via Campo Limpido	06 01	2006	100.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
GALLICANO, ZAGAROLO -Maremma II -Lavori di adeguamento al tipo C2.	06 01	2010	2.000.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
LANUVIO -S.P.Laviniese -Lavori costruz. cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una rotonda al Km. 3,400.	06 01	2002	1.549.370,00	96.724,15	Mutui con oneri carico Ente
LANUVIO -S.P.Laviniese -Lavori costruz. cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una rotonda al Km. 3,400.	06 01	2006	1.135.000,00	202.608,87	Mutui con oneri carico Ente
LANUVIO -S.P.Laviniese -Lavori costruz. cavalcaferrovia al Km. 3,000 sulla linea FS Roma-Velletri -Lavori di costruz. di una rotonda al Km. 3,400.	06 01	2011	8.827,81	8.827,81	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.	06 01	2009	400.630,12	382.784,82	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS provinciali.	06 01	2010	5.500.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A - SEZIONE SUD - LOTTO I° -	06 01	2009	563.025,00	547.522,16	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A - SEZIONE SUD - LOTTO II°	06 01	2009	553.733,42	0,00	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/A - SEZIONE SUD - LOTTO III°	06 01	2009	540.295,00	523.744,08	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B - SEZIONE SUD - LOTTO I°	01 05	2009	4.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B - SEZIONE SUD - LOTTO I°	06 01	2009	462.232,50	0,00	Mutui con oneri carico Ente

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 5/B - SEZIONE SUD - LOTTO II°	06 01	2009	466.551,35	453.119,05	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. - SS.PP. 7 - SEZIONE SUD - LOTTO I°	06 01	2009	560.037,75	269.935,20	Mutui con oneri carico Ente
Lavori manutenzione straord. SS.PP. 7- SEZIONE SUD - LOTTO II°	06 01	2009	560.037,75	548.670,00	Mutui con oneri carico Ente
N.B. L'intervento si trova nel 2010 POMEZIA, ARDEA -SP Cancelliera -d 1.36 -Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km.5+100 al Km 10+500.	06 01	2008	1.000.000,00	1.440,00	Contributi in c/capitale
N.B. L'intervento si trova nel 2010 POMEZIA, ARDEA -SP Cancelliera -d 1.36 -Lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km.5+100 al Km 10+500.	06 01	2009	3.000.000,00	0,00	Contributi in c/capitale
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali sud, ex Anas e Regionali.	06 01	2010	1.394.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS provinciali.	06 01	2010	1.387.933,63	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS provinciali.	06 01	2010	1.435.596,50	0,00	Contributi in c/capitale
Sezione 8 SUD - Lotto I	06 01	2010	413.974,00	242.822,03	Fondi di Bilancio
Sezione 8 SUD - Lotto II	06 01	2010	534.252,95	0,00	Fondi di Bilancio
Sezione 6 SUD - Lotto I	06 01	2010	256.296,19	149.914,80	Fondi di Bilancio
Sezione 6 SUD - Lotto II	06 01	2010	301.773,68	154.084,42	Fondi di Bilancio
Sezione 6 SUD - Lotto III	06 01	2010	237.747,55	150.860,18	Fondi di Bilancio
SS.PP.li Maremmana III-Frascati Colonna - S.C. Via Gregoriana - Lavori manut. straord. per realizzazione rotatoria Comune di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv. progetto definitivo/esecutivo	06 01	2008	100.000,00	0,00	Devoluzione da mutui
SS.PP.li Maremmana III-Frascati Colonna - S.C. Via Gregoriana - Lavori manut. straord. per realizzazione rotatoria Comune di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv. progetto definitivo/esecutivo	06 01	2008	55.219,77	0,00	Mutui con oneri carico Ente
SS.PP.li Maremmana III-Frascati Colonna - S.C. Via Gregoriana - Lavori manut. straord. per realizzazione rotatoria Comune di Frascati - Zona S. Sacramento - Approv. progetto definitivo/esecutivo	06 01	2008	44.780,23	0,00	Mutui con oneri carico Ente
S. CESAREO -S.P. Maremmana III -Rotatoria in corrispondenza del casello autostradale -Indagini e progettazione.	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
COLLEFERRO-Collegamento S.P. TRAIANA-S.R.CARPINETANA-Progettazione -	06 01	2009	24.478,78	24.478,78	Contributi in c/capitale
COLLEFERRO -Collegamento S.P. Traiana-S.R. Carpinetana -Progettazione definitiva DEFINANZIATO con 1° variante 2011 in favore di VN 04 0122	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
GENZANO,NEMI,VELLETRI-S.P. NEMORENSE- Lavori di consolidamento e ripristino della scarpata al km.3+200 -	06 01	2009	124.740,30	121.312,18	Fondi di Bilancio
PALESTRINA - Tangenziale Carchitti - Progettazione NB Importo che va a far parte del .02 Inserito nel triennale anno 2010	06 01	2010	24.478,78	0,00	Fondi di Bilancio
PALESTRINA - Tangenziale Carchitti -	06 01	2009	24.478,78	24.478,78	Contributi in c/capitale
PALESTRINA - Tangenziale Carchitti -	06 01	2010	100.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
CIAMPINO -S.P. Via dei Laghi -Sottopasso in Località Casabianca -Studio di fattibilità/preliminare.	06 01	2010	25.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
CIAMPINO -S.P. Via dei Laghi -Sottopasso in Località Casabianca.	06 01	2010	25.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria su S.P. Provinciali sud ed ex Anas Provinciali.	06 01	2010	1.744.000,00	0,00	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali e ex ANAS provinciali.	06 01	2010	1.435.597,00	0,00	Fondi di Bilancio
CERRETO -S.P. Sambuci-Cerreto -Bivio Cerreto Sambuci -Progettazione.	06 01	2010	24.478,58	24.478,58	Fondi di Bilancio

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Funzione servizio	Anno impegno	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Liquidato	
VELLETRI – S.P. Velletri-Nettuno –Rotatoria località Cinque Archi –Progettazione.	06 01	2010	24.478,58	24.478,58	Fondi di Bilancio
ROMA ed altri -Manutenzione Straordinaria S.P. Provinciali ed ex ANAS provinciali -Sud.	06 01	2010	1.400.000,00	0,00	Fondi di Bilancio

4.2. - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

4.2.1 ACCORDI DI PROGRAMMA

1

Oggetto: Programma degli interventi per la regimazione delle acque superficiali e per la valorizzazione delle risorse idriche della Xma Comunità Montana nella Valle dell'Aniene
Programma triennale 2001-2003 - D.G.P. 746/41 del 25.09.02

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: Sono stati già acquisiti i mutui presso la Cassa DDPP per la durata dell'Accordo. Si stanno pagando i SAL relativi alla prima, alla seconda, ed alla terza annualità. Sono stati sottoscritti gli accordi di programma per l'anno 2005, ed alcuni per l'anno 2006. Si stanno continuando a liquidare le richieste pervenute. Per alcuni subambiti risultano completate le prime due annualità. Si sta procedendo alla ricognizione dello stato dell'arte delle opere, viste anche le disposizioni relative alla predisposizione del piano programmatico dei pagamenti, con invio, a tutti i Comuni interessati, di richiesta di cronoprogramma specifico.

2

Oggetto: Programma di interventi per la realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio della Provincia di Roma – Piano triennale 2002-2004 - D.G.P. 242/13 del 26.02.03

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: Sono stati già acquisiti i mutui presso la CCDDPP per la durata dell'accordo. Sono stati affidati incarichi professionali per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per il collaudo e per la sicurezza, mentre l'appalto e la direzione dei lavori è a cura dei Comuni. Si stanno pagando i SAL e la progettazione definitiva ed esecutiva. Si stanno continuando a liquidare le richieste pervenute. Per alcuni Comuni risultano completati i lavori. Si sta procedendo alla ricognizione dello stato dell'arte delle opere, viste anche le disposizioni relative alla predisposizione del piano programmatico dei pagamenti, con invio, a tutti i Comuni interessati, di richiesta di cronoprogramma specifico..

3

Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.1 – “Risanamento del sottobacino media valle dell'Aniene Torrente Fiumicino”. Approvazione progetto definitivo e delle varianti ai PRG dei comuni di Ciciliano e Saracinesco.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:
In corso di definizione certificato di collaudo.

4

Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale - Codice c 1.5.6.2 – “Tutela gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene, Acqua Marcia” - Comuni di Subiaco, Cervara, Arcinazzo.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:
In corso di definizione certificato di collaudo.

5

Oggetto: Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale – Codice c 3.1.11 – “Recupero dell'edificio in Via dei Prefetti” - Roma.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

Lavori conclusi come pure il relativo collaudo statico, in corso il collaudo tecnico-amministrativo.

6

Oggetto: S.P. LAURENTINA: dal G.R.A. al km 28+200, adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria “B” dal G.R.A. al km 14+000 al tipo “C1” dal km 14+000 al km 28+200.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

E' stata espletata positivamente la Conferenza di Servizi;

L'Accordo di Programma è stato sottoscritto.

L'avviso di gara è stato pubblicato in data 14/12/06. Esito gara del 23/07/07.

Aggiudicataria: A.T.I. C.C.C. S.r.l. Mandataria: CO.IMP. S.r.l. Mandante.

Importo netto di contratto: € 15.096.961,67

Consegna parziale lavori del 30/04/2008. In corso

Dal GRA AL Km. 14+000 :

Sospensione del 10/11/2008 per alluvioni; ripresa del 05/02/2009;

consegna parziale 05/02/2009 dal Km. 14+000 al Km. 22+100;

proroga gg. 245

ultima consegna del 26/03/2010 (terminata l'immissione in possesso delle aree); scadenza 24/03/2012;

Stipula contratto 31/05/2010 n.° rep. 10474

Ultimati lavori raddoppio dal GRA al Km. 14+000.

In corso lavori di allargamento dal Km. 14+000 al Km. 22+300

7

Oggetto: Variante alla S.P. Nomentana da Colleverde a Tor Lupara

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Progetto definitivo redatto. Approvato 1° stralcio (PEG 2003) con Delibera G.P. N°954/48 del 19/11/2003. Approvato 2° stralcio (PEG 2005) con Deliberazione G.P.N°455/19 del 11/05/2005.

Progetto esecutivo redatto, approvato con Deliberazione G.P. n°375/15 del 19/04/2006.

Aggiudicazione 27/03/07 A.T.I. Generalvie S.p.A. (capogruppo) – Ircop S.r.l. – Castelli Lavori S.r.l.

Contratto 30/07/07 rep. 9790

Consegna dei lavori 8/08/07.

E' stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva l'11/03/2009.

Sono stati approvati lavori complementari per scavi archeologici il 26/05/2009.

E' stato consegnato il servizio per esecuzione di prove sui materiali il 27/10/2009.

È stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva con D.D. 8209/2009.

È stata approvata la perizia di variante migliorativa con D.D. 7357/2010

In data 15/11/2010 è stato sottoscritto lo Stato Avanzamento Lavori n.5 con avanzamento complessivo dell'opera al 50% dell'importo contrattuale.

È stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.4 con D.D. 4887 del 18/07/2011 che ha aumentato l'importo contrattuale a 13.275.990,00 €oltre IVA

È stato emesso lo Stato di Avanzamento n.6 in data 20/06/2011 con avanzamento complessivo dell'opera pari alla cifra di 6.500.000,00 € pari a circa il 50% del nuovo importo contrattuale di cui sopra

8

Oggetto: Tangenziale di Subiaco

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Progetto definitivo redatto. Sottoposto a procedimento di V.I.A. il progetto è stato approvato con prescrizioni. Conferenza dei Servizi convocata il 15.07.2004 e conclusa.

Progetto definitivo integrato approvato con Deliberazione G.P. n°1121/40 del 26/10/2005.

Progetto esecutivo redatto approvato con deliberazione G.P. del 26/09/07.

Contratto Rep.N°9926 del 22/02/2008.

Consegna lavori 19/02/2008.

Lavori in corso di esecuzione con Stato di Avanzamento Lavori al 60%.

E' stata approvata la perizia di Variante N.2

E' in approvazione la perizia di Variante N.3

Sono state avviate le procedure per opere complementari per lo svincolo con la SR Sublacense

E' stato emesso il 4° stato di avanzamento per lavori a tutto il 16/05/2011 per 80% dei lavori

9

Oggetto: Accordo di programma quadro avente valore d'intesa, concernente il PARCO METROPOLITANO TERMALE DI TIVOLI, GUIDONIA E ROMA cod. 2.5.1, ai sensi della L. n. 396/90.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: gli strumenti attuativi dell'Accordo sono il Piano d'Area e lo Studio di fattibilità economico gestionale. Per il Piano d'Area è stato costituito un Ufficio comune di progettazione, formato da tecnici dipendenti designati dalle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo che verranno remunerati secondo le disposizioni dell'art. 18 della Legge 109/94. I lavori dell'Ufficio comune sono iniziati in data 11/9/2002. Il Piano d'Area è stato consegnato il 30/5/2003. Lo studio di fattibilità economico gestionale è stato assegnato all'esterno mediante appalto concorso per un importo complessivo di €98.181,00, con decorrenza dal 4/3/2003. Lo studio è stato consegnato il 9/5/2003. Per il coordinamento delle attività tecniche necessarie alla definitiva redazione del Piano d'Area, nel giugno del 2004, è stato affidato un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, al Prof. Arch. Maurizio Marcelloni, per l'importo complessivo di €57.750,01. Nell'ottobre del 2005 è stato ricostituito il gruppo di progettazione per la definitiva redazione del Piano. E' stata affidata inoltre al Dipartimento Scienze Geologiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" la redazione delle indagini idrogeologiche e geomorfologiche dell'area delle Acque Albule per l'importo di €54.000,00 Iva inclusa. Lo studio idrogeologico e geomorfologico è mirato a valutare lo stato generale dell'area definendo le problematiche connesse allo sfruttamento del travertino per fornire indicazioni progettuali per il recupero ambientale e la valorizzazione della storia dell'estrazione del travertino, nonché mirato alla valutazione dei rischi di dissesti diffusi legati alla natura del sottosuolo ed alla valutazione delle risorse idriche dell'area per una utilizzazione razionale sia ai fini estrattivi sia delle attività termali, pianificando a tale scopo una rete di monitoraggio idrogeologico e dei dissesti. Lo studio idrogeologico e geomorfologico è stato ultimato e consegnato nel mese di marzo 2006.

Sulla base dei nuovi studi, il 13 giugno 2007 è stata definita la nuova proposta progettuale del Piano d'Area e con nota del 25 giugno 2007 è stata trasmessa copia del materiale all'Assessore competente affinché fosse avviata la fase di verifica, di confronto e di concertazione con le Amministrazioni comunali e regionale. Con nota assessorile del 21/04/2009, pur apprezzando il lavoro svolto dal gruppo tecnico e dal coordinatore scientifico, si è ritenuto di dovere rinviare ad un momento successivo l'avvio di un tavolo di concertazione.

Con D.D.n°8670 del 10.12.2009 si è provveduto alla liquidazione fino alla concorrenza dell'80% per la redazione del Piano d'Area mentre con D.D. n°8677 del 10.12.2009 fino alla concorrenza dell'80% si è provveduto alla liquidazione degli incentivi (Regolamento provinciale in attuazione ex art. 92 comma 6 del D.Lgs.163/2006). Con successiva D.D. n° 4198/2010 si sono liquidati i compensi spettanti ai dipendenti dei Comuni di Tivoli e Guidonia a seguito della sottoscrizione degli elaborati progettuali quali componenti dell'ufficio di progettazione dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

10

Oggetto: Accordo tra Istituzioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 .8.1990 n .241 Realizzazione di un centro polifunzionale di Integrazione permanente. Provincia di ROMA – Ministero dell'Interno Dipartimento Libertà civili ed Immigrazione

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Seconda annualità del Progetto del polifunzionale di formazione e inclusione sociale (GIUGNO 2012) dedicato ai rifugiati politici e ai richiedenti protezione umanitaria rivolto ad un numero di utenti 138 presso il Comune di Castelnuovo di Porto, CARA gestito dal Ministero dell'Interno, rientra negli obiettivi che la Provincia di Roma si è data nella costruzione di un dimensione di accoglienza e solidarietà e nell'etica delle pari opportunità nei confronti dei soggetti fragili, in questo caso particolare dei richiedenti asilo politico.

Attività svolte: corsi di alfabetizzazione e pre- alfabetizzazione alla lingua italiana. Orientamento socio culturale, e legale, formazione professionale e lavorativa, alfabetizzazione informatica, educazione civica e ambientale.

11

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003.Castelnuovo di Porto, recupero del Palazzo Ducale € 3.356.970,00

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione trasferita al Responsabile del procedimento in data 26.7.2004 al termine di un'operazione di sistemazione ed analisi tecnico-amministrativa della medesima. Si rimane in attesa della comunicazione di formale aggiudicazione. Aggiudicazione è stata fatta in data 27/12/2004 i lavori sono iniziati .

Il Direttore dei lavori è l'Arch Roberto Fanelli, il lavoro è stato consegnato il 12.4.2005, i lavori sono terminati in data 28.04.2008 ed il manufatto è stato riconsegnato al Comune in data 01.10.2008

12

Oggetto: . : Piano Restauri 2001-2003 Comune di Zagarolo, recupero di un'ala di Palazzo Rospigliosi importo €6.197.482,79

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

- **Restauro architettonico:** Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione trasferita al responsabile del procedimento in data 5.8.2004 al termine di un'operazione di sistemazione ed analisi tecnico-amministrativa della medesima. Aggiudicazione effettuata in data 27/12/2004 lavori in corso di esecuzione.
- **Restauro affreschi:** Appalto concorso tecnicamente espletato;

13

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Santa Marinella, recupero di una parte del Castello e Borgo di Santa Severa importo €6.197.482,79

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Appalto concorso tecnicamente espletato. Documentazione trasferita al responsabile del procedimento in data 28.7.2004 al termine di un'operazione di sistemazione ed analisi tecnico-amministrativa della medesima. Aggiudicazione avvenuta in data 27/12/04 i lavori sono stati consegnati e sono iniziati in data 11.04.2005; Il direttore dei lavori è l'Arch. Maria Cristina Scatera, I lavori sono stati eseguiti al 99%.

14

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Comune di Anzio recupero di Villa Sarsina importo €5.681.025,89

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Appalto concorso tecnicamente espletato.. Aggiudicazione avvenuta in data 27/12/04; i lavori sono iniziati in data 14.04.2005, sono stati ultimati in data 16.06.2009 ed il manufatto è stato riconsegnato al Comune in data 28.07.2009

15

Oggetto: Piano Restauri 2001-2003 Velletri Recupero di Palazzo Cinelli importo €2.324.056,05

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

- l'importo del progetto del singolo intervento è a totale carico della Provincia di Roma;
- l'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà comunale;
- la destinazione d'uso prevista per l'immobile è prevalentemente per attività culturale;
- i lavori sono iniziati in data 30.10.2002, sono stati ultimati in data 12.09.2006 ed il manufatto è stato riconsegnato al Comune in data 01.02.2007

16

Oggetto:Accordo di programma per la gestione dell'area naturale protetta "Riserva Naturale del Monte Soratte" e dei beni ambientali e dei servizi e delle strutture di carattere turistico e culturale presenti nel territorio del Comune di Sant'Oreste.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

L'Accordo è scaduto nel corso del 2010.

E' stato concordato il testo di un nuovo Accordo da sottoporre agli Organi delle Amministrazioni.

17

Oggetto: Accordo di collaborazione culturale e scientifica per la realizzazione di un “Museo dei territori degli acquedotti antichi” (virtuale e non).

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Finalizzato alla valorizzazione dell’Agro Romano Antico attraverso personale interno per le seguenti attività:

- creazione di un Centro studi degli Acquedotti antichi da realizzarsi possibilmente presso una struttura esistente nel territorio dell’Agro Romano Antico;
- studio di fattibilità e formulazione di un progetto per la realizzazione di un Museo virtuale dei territori degli acquedotti antichi;
- identificazione di poli museali diffusi;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca e bandi comunitari;
- incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall'accordo;
- scambio di documentazioni e pubblicazioni scientifiche.

Nel corso del 2009, con la collaborazione dell’Università si è risposto al bando regionale per i Grandi attrattori Culturali – Tivoli, con una proposta sul Museo Virtuale, per il quale si è avviato studio di fattibilità non finanziato dalla Regione Lazio.

18

Oggetto: Accordo per la fruizione dell’ambiente nella Valle del Tevere, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 335/16 del 21/04/04

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 335/16 del 21/04/04.

E’ riconducibile all’Accordo il progetto finanziato nell’ambito dell’APQ7 di cui al Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto Master Plan denominato “ Riqualficazione e fruizione ecosostenibile delle aree protette della Valle del Tevere” e la progettazione per la PIT “Progettazione integrata territoriale (PIT) Agrosviluppo Tevere” proposta dall’Unione dei Comuni Valle del Tevere Soratte nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio.

19

Oggetto: ACCORDO tra la Provincia di Roma e i Comuni di Arsoli, Palombara Sabina, Poli, Riofreddo, Sant’Angelo Romano, Trevignano Romano, Vallinfreda e Vivaro Romano per la realizzazione di interventi di sostenibilità ambientale nell’ambito dell’Int. n. 29 – APQ8 Aree sensibili: sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Nell’ambito del “**Piano di azione Provincia di Kyoto per un’economia dell’innovazione ambientale**” la Provincia di Roma ha inteso promuovere interventi di forestazione, anche urbana, come misura complementare all’abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra necessari al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, nel rispetto dei criteri di conservazione della biodiversità e come misura di lotta al degrado del territorio. A tal fine è stato stipulato, nel febbraio 2009, un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Roma e il Comitato “Parchi per Kyoto” Onlus (composto da Federparchi, Kyoto Club e Legambiente) e, nel 2010, un Protocollo d’Intesa con il gruppo UGF Assicurazioni S.p.A. Uno degli strumenti per perseguire queste finalità è il Protocollo di Riprogrammazione degli Accordi di Programma Quadro “Aree sensibili: sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale (APQ8) - I Accordo integrativo” e “Aree sensibili: parchi e riserve- V Accordo integrativo” che vede la Provincia di Roma beneficiaria e soggetto attuatore dell’Intervento n. 29 che prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi per la sostenibilità

ambientale del territorio (nuove piantumazioni ecc.). L'individuazione e la selezione delle aree è avvenuta attraverso una richiesta inoltrata nel marzo del 2009 da parte dell'Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura ai Comuni del territorio provinciale per l'identificazione di aree utilizzabili ai fini di forestazione. A fronte della risposta da parte di diversi Comuni interessati, si è provveduto a definire con maggiore precisione le caratteristiche degli interventi che prevedono diverse categorie di impianto che vanno dal rimboschimento con piantine forestali alla realizzazione di impianti arboreo arbustivi di verde urbano a pronto effetto. I primi interventi hanno riguardato i seguenti 8 Comuni: Arsoli, Palombara Sabina, Poli, Riofreddo, Sant'Angelo Romano, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

L'Accordo è stato approvato con Deliberazione di G.P. 361/19 del 15/06/2011. Sarà stipulato a seguito dell'approvazione da parte di tutte le Amministrazioni Comunali interessate.

20

Oggetto: accordo/convenzione per la definizione delle modalità di acquisizione, da parte della provincia di roma, dell'area in disuso della linea ferroviaria fr1 ex art. 15 l. 241/1990 e s.m.i.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

4.2.2 PATTI TERRITORIALI

1

Oggetto: SVILUPPO DELL'AREA DI POMEZIA

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: è conclusa la fase finanziata dai fondi CIPE.

2

Oggetto: PATTO TERRITORIALE DI OSTIA E FIUMICINO

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: la gestione del patto è attuata dalla Regione Lazio.

3

Oggetto: PATTO TERRITORIALE DELLE COLLINE ROMANE

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

- Il 18 settembre 2001 si è riunito il primo Tavolo della Concertazione del Patto e viene sottoscritto il primo Protocollo d'Intesa.
- Il 1 ottobre 2001 sono stati pubblicati i bandi comunali per la presentazione delle Schede di Manifestazione d'Interesse, per la raccolta di idee progettuali di parte pubblica e privata.
- L'11 febbraio 2002 è stato sottoscritto il secondo Protocollo d'Intesa;
- Il 28 febbraio 2002 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per l'ottenimento dei benefici amministrativo-procedurali.
- Il 4 novembre 2002 è stato approvato il Programma di Sviluppo Integrato delle Colline Romane: inizia la seconda fase del Patto;
- La Provincia di Roma ha stanziato € 5.500.000 e la Regione Lazio € 2.500.000 per la costituzione di un Fondo per la Finanza di Patto;
- Il 5 maggio 2003 sono stati pubblicati l'Avviso Pubblico per le Agevolazioni Amministrative e l'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati.
- Il 30 luglio 2004 sono stati pubblicati l'Avviso Pubblico per le Agevolazioni Amministrative e l'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti agevolati.
- Il 5 agosto 2005 è stato pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni amministrative.
- Il 10 luglio 2007 è stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico per l'ottenimento di agevolazioni amministrative.
- Con la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 195 del 24 luglio 2007 avente ad oggetto "Indirizzo sull'assetto dell'Agenzia Sviluppo Provincia" e la Deliberazione della Giunta provinciale n. 695/19 del 05/08/2008 avente ad oggetto "Patto territoriale delle Colline Romane - Attuazione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 195 del 24 luglio 2007 recante" la Provincia ha dettato gli indirizzi per una riorganizzazione ed un rilancio del Patto, nonché per il riassetto societario dell'ASP Colline Romane srl.
- la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n. 424/21 del 3 giugno 2010, ha approvato l'Atto di Intesa fra la Provincia di Roma e la Società ASP Colline Romane s.c.r.l. che definisce gli impegni reciproci delle parti e stabilisce indirizzi per gli organi politici e tecnici dell'Amministrazione.

4

Oggetto: Patto territoriale delle Periferie Metropolitane

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: non si è mai arrivati alla pubblicazione di un Bando; di fatto il Patto è in una fase di stallo. La gestione del patto è attuata dalla Regione Lazio.

5

Oggetto: Programma integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: la Provincia di Roma e la Provincia di Rieti hanno deliberato di promuovere questo Programma nel 2005.

Dalla Bozza di Documento Generale delle Linee di Indirizzo del Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina elaborato nel 2006, in base alla catalogazione e valutazione delle schede delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'apposito Avviso Pubblico, è stato elaborato ed approvato il Documento Base per il Programma Integrato di Sviluppo, che è stato approvato dalla Provincia di Roma con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 192 del 16 luglio 2007. A fine 2007 è stato quindi pubblicato il primo Avviso pubblico per le agevolazioni amministrative.

L'avviso ha prodotto, in termini di risultato immediato, la presentazione di 27 progetti privati e di 43 progetti a valenza infrastrutturale.

Si stanno svolgendo le conferenze istruttorie per quei progetti che, all'esito delle verifiche del soggetto responsabile, hanno riscontrato specifiche criticità.

La Provincia di Roma, inoltre, nel corso del 2010, ha impegnato sul territorio la somma di € 771.000,00 per la pubblicazione di 2 bandi per concessione di contributi alle imprese in regime *de minimis*.

6

Oggetto: Programma integrato di Sviluppo del Litorale Nord

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: è scaduto il termine per la presentazione delle domande a valere sul primo Avviso Pubblico ed è stata quindi approvata la relativa graduatoria dei beneficiari.

4.2.3 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (P.R.U.S.S.T.) ex D.M. 1169 dell' 8.10.99

I comuni capofila dei PRUSST ammessi a finanziamento hanno affidato, secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei LL.PP.), incarichi per le attività di assistenza tecnica, per la composizione definitiva del quadro degli interventi .

La Provincia ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici e alle conferenze finalizzate alla risoluzione delle problematiche emergenti.

Si sottolinea il rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione provinciale nei Prusst Castelli Romani – Monti Prenestini, Latium Vetus e Fata Viam Invenient relativi sia per le *attività di assistenza tecnica ai Comuni* (affidamento degli studi di marketing territoriale e trasportistico), sia per gli *interventi proposti*

Dallo stato delle procedure riguardanti i Prusst risulta che, dalla loro definizione (1998) ad oggi, i Programmi di Riqualificazione Urbana hanno subito e continuano a sviluppare evoluzioni e modifiche, con esclusioni ed inclusioni di nuovi progetti ed opere, che riguardano grandi ambiti territoriali e significativi settori di intervento.

La grande importanza e incidenza territoriale dei Programmi, anche per la definizione del PTPG, richiede che la Provincia di Roma sia tempestivamente e continuamente informata delle modifiche e degli aggiornamenti che vengono apportati ai PRUSST, anche con la partecipazione diretta alle Conferenze dei Sindaci che si svolgono per l'attuazione dei Programmi.

1

Oggetto: PRUSST – Castelli Romani – Monti Prenestini

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Nel Prusst con capofila il comune di Ciampino sono stati ripartiti i finanziamenti assegnati per le progettazioni. Un primo finanziamento di 1.446.079,32 Euro è già stato utilizzato: €516.456,89 per assistenza tecnica, mentre il restante importo (€ 929.662,42) è stato assegnato per progettazioni ai singoli comuni, che in parte stanno elaborando, mentre €516.456,89 di queste assegnazioni è già stato liquidato.

Un secondo finanziamento pari a 1.870.606,89 Euro, è stato assegnato al Prusst per la progettazione e la realizzazione della eliminazione del passaggio a livello di “Casabianca”; il progetto preliminare è in corso di definizione, ma incontra difficoltà di approvazione da parte dell'Aeroporto.

Sono state attivate le procedure, anche attraverso Conferenze dei servizi, comune per comune, per le varianti urbanistiche riguardanti gli interventi dei privati all'interno del Prusst.

Gli ulteriori finanziamenti attribuiti al Prusst (terzo finanziamento, Euro 1.767.870,00) destinati al Comune di Ciampino con decreto Ministeriale 10 luglio 2003, in base ai criteri ed alle procedure di cui all'allegato A del D.M. 17 maggio 2001 per la realizzazione di opere, sono stati finalizzati ed attribuiti ai singoli comuni come appresso:

- Comune di Olevano Romano: potenziamento Maremmana Sup. Genazzano – Olevano Romano:
Spesa Prevista €900.000.
Finanziamento richiesto €810.000
- Comune di Genazzano: adeguamento S.P. da S.S. 155 – Genazzano a San Vito:
Spesa prevista €262.000
Finanziamento richiesto €235.800
- Comune di San Cesareo: parcheggio ex area COTRAL e ampliamento Casilina:

Spesa prevista €356.000

Finanziamento richiesto €320.400

- Comune di Frascati: biblioteca per l'infanzia Tuscolanae Civitatis P. Ombrellino:

Spesa prevista €206.000

Finanziamento richiesto €151.500

- Comune di Marino: spostamento della fermata S.Maria delle Mole parcheggio di scambio e viabilità di accesso

Spesa prevista €280.000

Finanziamento richiesto €250.170

Il termine ultimo per la durata del PRUSST denominato "Castelli Romani e Prenestini", è stato fissato per il mese di maggio 2009, per la durata di anni 7 come stabilito dall'Art. 14 dell'Accordo Quadro del 20 maggio 2002.

Il lavoro di monitoraggio e valutazione effettuato nel periodo di riferimento dall'Organismo di Controllo, è iniziato dal 3 novembre 2006, data di insediamento dello stesso, e, considerata la complessità e la quantità della documentazione prodotta negli anni dal Programma, e si è concluso il 30 giugno 2009, termine per la redazione della rendicontazione finale ad opera del Comune di Ciampino quale comune capofila.

Valutati i contenuti delle schede relative ai Comuni di Ciampino, Marino, Genazzano e Frascati, che avevano avanzato richieste di proroga del Programma in oggetto, esaminati i contenuti delle documentazioni relative agli interventi, l'ODC ha proposto al Ministero l'accoglimento delle richieste di proroga.

In conformità con quanto stabilito dall'Art. 14 dell'AQ, in esito alla durata naturale del PRUSST denominato "Castelli Romani e Prenestini" stabilita *in anni 7*, il Programma medesimo si è concluso alla data del 31 maggio 2009, salvo le proroghe richieste.

Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti.

2

Oggetto: PRUSST – Latium Vetus

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

In data 20/05/2002 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Lanuvio è stato sottoscritto l'accordo quadro per il PRUSST "Latium Vetus" che riguarda il profilo programmatico degli interventi, la loro progettazione ed il quadro finanziario nonché il cronoprogramma relativo.

In data 12/11/2003 la conferenza dei sindaci del PRUSST si è riunita per il resoconto sullo stato di attuazione del programma, per la definizione dell'ipotesi di sviluppo e l'implementazione del programma, per l'utilizzo e la ripartizione degli ulteriori fondi del PRUSST che, nel frattempo sono stati assegnati sia per la realizzazione di opere che per le progettazioni come più precisamente specificato nel seguente quadro riepilogativo:

- Spese generali e di assistenza tecnica al PRUSST e pianificazione U.T.C. lire 1.000.000.0000;
- Trasferimento ai comuni per attività di progettazione OO.PP. lire 1.886.811.000;
- Finanziamento realizzazione progetti "Sistema dei parcheggi dei Castelli Romani, Euro 868.254,96, ripartiti ai comuni di: Ariccia 255.129,71- Genzano 255.129,71 – Lanuvio 200.385,28 – Nemi 157.519,35;
- Cofinanziamento Ministero dei Trasporti, progetto pilota "Sulle strade della sicurezza" Euro 387.342,67.
- Accordo di programma del 14 aprile 2003 tra la TAV s.p.a. la Regione Lazio ed i comuni di Pomezia ed Albano Laziale per la progettazione e realizzazione:
 - collegamento Pomezia-S. Palomba €22.853.220;
 - collegamento Albano-S. Palomba € 7.617.739.

3

Oggetto: Fata Viam Invenient (Asse Tiburtino)

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Nel Prusst con capofila il comune di Roma, per gli interventi dei privati sono in corso le procedure per le approvazioni delle varianti urbanistiche, mentre dopo la ripartizione dei fondi assegnati per le progettazioni, sono state concluse le progettazioni preliminari relative alle opere pubbliche.

La Provincia di Roma partecipa direttamente con propri interventi nel PRUSST “Fata Viam Invenient” di cui ai Protocolli di Intesa sottoscritti presso il Ministero dei Lavori Pubblici il 23 ottobre 2000, quali: il “Potenziamento della strada Maremmana ed il Nuovo Ponte sul Fiume Aniene” e la “Nuova viabilità dal nodo di intersezione con Via del Barco al nodo del nuovo svincolo di Ponte Lucano”. Questi interventi sono ricompresi nello schema di Accordo di Programma di cui alla Delibera della Giunta Provinciale di Roma n. 365/17 del 28/04/2004, con cui si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e dell’allegato schema di accordo di programma tra la Provincia di Roma e i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio inerente il PRUSST ASSE TIBURTINO GT4, GT11/12 e GT14a-parte, di potenziamento delle infrastrutture stradali (NODO DI PONTE LUCANO).

Con Decreti Presidente Regione Lazio n. 431 e 432 sono stati approvati gli Accordi di Programma “Nuova sede stradale da Via Tor Cervara a Via Salone” in variante al PRG di Roma e Prog. Codice R6 “Attrezzature di servizio in Via Salone” in variante al PRG di Roma

Fra gli interventi previsti nel Prusst sono presenti anche quelli relativi: al “Parco termale delle Acque Albule”, di cui all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31 ottobre 2001, legge 396/90, la cui progettazione è in corso e di cui è prevista la definitiva stesura nei primi mesi del 2006.

Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti.

4

Oggetto: PRUSST Patrimonio di San Pietro in Tuscia

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Anche per il Prusst con capofila il comune di Civitavecchia, **procedono le attività, da parte dell’Amministrazione, di assistenza tecnica ai Comuni e gli interventi proposti rispetto alle progettazioni Sono state attivate, e sono in corso le Conferenze di servizi relative alle approvazioni dei singoli progetti e interventi del Prusst.**

Nel corso del 2010 il Comune Capofila è divenuto Cerveteri in luogo di Civitavecchia.

5

Oggetto: Prusst “Fiumicino porta dell’area metropolitana di Roma”

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Nella fase attuale il PRUSST con capofila il comune di Fiumicino sta attivando le procedure per le Conferenze di servizi, finalizzate alla approvazione delle varianti urbanistiche a suo tempo individuate. La ripartizione dei fondi a suo tempo assegnati al Prusst, nonché degli ulteriori fondi per il finanziamento diretto delle opere e per le progettazioni, deve ancora essere effettuata con apposita conferenza dei Sindaci e dei partecipanti al Prusst. Attualmente, alcune delle opere previste nel Programma sono state realizzate o sono in corso di realizzazione.

Non vi sono stati ulteriori modifiche o aggiornamenti.

6**Oggetto: PRUSST ASSE TIBURTINO – Nodo di Ponte Lucano**

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: E' stato redatto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale.

Pubblicazione valutazione di impatto ambientale il 29 Novembre 2004

Comunicazione avvio procedimento espropriativi: il 3 Dicembre 2004, 22 Giugno 2005

Pronuncia favorevole compatibilità ambientale 21/03/2006.

Conferenze di Servizi: 19/04/2006, 18/04/2006,18/07/2006,29/09/2006,08/11/2006.

Approvazione da parte della Giunta Provinciale, del Consiglio Comunale di Tivoli, del Consiglio Comunale di Guidonia.

Gara effettuata – Lavori aggiudicati in data 18/07/2008 alla costituenda

ATI CCC Società Cooperativa (mandataria) – SO.CO.STRA.MO. Sr.l. (mandante) – CODIMAR S.r.l (mandante) - CO.IMP. S.r.l. (mandante)

Lavori consegnati parzialmente sotto riserva di legge il 27/01/2010

4.2.4. CONVENZIONI

1

**Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto: “Grotta Antica” (S.Oreste – RM)
Complesso ipogeo di interesse archeologico e naturalistico.**

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Completate le fasi preliminari e di lancio dell’iniziativa, negli anni precedenti, non sono ancora iniziate le fasi di scavo da allestire a cura e spese del Comune sotto la direzione della Soprintendenza, essendo in corso la realizzazione di nuova viabilità d’accesso. E’ in corso la verifica sullo stato d’attuazione per procedere al rinnovo dell’accordo.

2

Oggetto Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Ladispoli per la gestione in concessione del parcheggio pubblico di interscambio in via Settevene –Palo nei pressi della stazione ferroviaria

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

E’ stata affidata la gestione del parcheggio di Ladispoli per 20 anni al Comune di Ladispoli.

4.2.5. PROTOCOLLI D'INTESA

1

Oggetto: Protocollo di Intesa con Associazioni di Categoria del Turismo a livello locale per costituire un tavolo tecnico di confronto finalizzato a dissuadere e reprimere fenomeni di abusivismo in materia di esercizio delle professioni turistiche

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Nell'ambito dei compiti della Provincia di Roma inerenti le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 13/2007 concernenti le Agenzie di Viaggi e turismo, le professioni turistiche di guida, accompagnatore ed interprete turistico, è stato firmato un protocollo d'intesa volto alla costituzione di un tavolo tecnico che promuove e coordina tutte le attività finalizzate al contrasto di ogni forma di abusivismo nel settore. La Provincia di Roma si è dotata di un avanzato sistema di controllo, tramite l'ausilio di un dispositivo palmare a disposizione della Polizia Provinciale, per la lettura a distanza delle autorizzazioni per l'esercizio delle professioni turistiche (accompagnatori e guide turistiche).

L'amministrazione provinciale ha fornito agli operatori del proprio Corpo di Polizia apparecchiature dotate di un software di ultima generazione, progettato per tale scopo ed unico nel nostro paese, in grado di riconoscere le nuove tessere elettroniche delle guide e degli accompagnatori turistici, grazie ad un microchip identificativo contenuto nelle stesse tessere.

Si tratta di una innovazione molto importante, che faciliterà i compiti di prevenzione e repressione dell'abusivismo da parte della Polizia provinciale. I dispositivi in questione saranno tutti collegati con la Sala Operativa Integrata di palazzo Valentini e permetteranno l'identificazione a distanza delle guide e degli accompagnatori controllati.

2

Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia della Provincia di Roma e il Centro per la Giustizia Minorile di Roma per il Lazio – Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia – per la pianificazione e la realizzazione di azioni integrate rivolte al sostegno sociale dei minori italiani e stranieri a rischio di devianza o autori di reato.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

La positiva collaborazione in atto, da anni, tra la Provincia di Roma ed il Ministero di Giustizia, ed, in particolare, tra l'Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia ed il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio è stata formalizzata da parte delle due Amministrazioni, per la prima volta, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, nel marzo 2006.

Si è concretizzata in un lavoro interistituzionale sistematico di riflessione e confronto sul tema della devianza minorile, in particolare di quella dei minori stranieri, che ha coinvolto anche organismi del privato sociale operanti nel settore, nonché in attività di co-pianificazione,, co-monitoraggio e co-valutazione di progettualità realizzate in favore dei minori dell'area penale interna ed esterna da parte delle due Amministrazioni.

Ha previsto, inoltre, un'azione. integrata di promozione e coordinamento degli interventi finalizzati alla prevenzione della devianza minorile ed al recupero di detti minori sul territorio provinciale.

Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, firmato in data 25.05.2009 da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, due Amministrazioni hanno confermato l'impegno allo sviluppo di sinergie istituzionali, in una logica di potenziamento e d'integrazione delle locali reti di intervento, nonché l'attivazione di tutte le risorse pubbliche e private locali, nazionali ed europee disponibili.

In particolare, confermando la funzione del gruppo tecnico interistituzionale, composto dai referenti dei Servizi interessati delle due Amministrazioni, hanno previsto che la suddetta collaborazione si espliciti attraverso:

- l'elaborazione di strategie integrate, al fine di porre in essere interventi rivolti al sostegno sociale dei minori o dei giovani cittadini italiani e stranieri che entrano in contatto con le strutture della Giustizia Minorile.
- la verifica della sostenibilità delle attività intraprese, anche con l'individuazione di progetti pilota;
- la valutazione degli interventi posti in essere finalizzata, anche, ad un eventuale aggiornamento dell'attuale Protocollo d'Intesa.

3

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) e la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

La collaborazione tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa l'11/04/2011, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni nei confronti dei cittadini immigrati. La Provincia di Roma che da sempre ha promosso politiche d'inclusione sociale dei migranti, come pianificazione ordinaria e strutturale, individuando tra gli altri quale ambito prioritario d'azione l'informazione e l'orientamento alla rete dei servizi e alle risorse ha avviato le procedure finalizzate all'istituzione di una rete provinciale di antenne territoriali contro ogni forma e causa di discriminazione rivolta a cittadini stranieri e neocomunitari. A tal fine ha individuato i Centri Servizi per l'Immigrazione quali antenne territoriali. Nel corso dei mesi successivi alla formalizzazione del Protocollo è stato avviato il tavolo tecnico di coordinamento, previsto dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa, ed in tale sede è stato definito con i referenti UNAR il programma di azioni da realizzare nella prima annualità e le metodologie d'intervento. E' stato inoltre pianificato e progettato un percorso formativo rivolto agli operatori ed ai coordinatori dei Centri Servizi per l'Immigrazione, attualmente in fase di realizzazione.

4

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e le scuole delle Associazioni del Volontariato e del Privato Sociale, collegate nella Rete SCUOLEMIGRANTI

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

La collaborazione tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e le scuole delle Associazioni del Volontariato e del Privato Sociale, collegate nella Rete SCUOLEMIGRANTI è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa il 16/06/2011. Successivamente alla stipula del Protocollo d'Intesa sono stati avviati rapporti di collaborazione con la finalità di:

- prima analisi della domanda di apprendimento della lingua italiana;
- valutazione dell'efficacia dei corsi di lingua e cultura italiana;
- individuazione di azioni di sostegno all'intervento delle scuole del volontariato e del privato sociale;
- sviluppo di sinergie per la promozione dei diritti di cittadinanza della popolazione immigrata.

5

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali – e la GEBBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a distanza Onlus – per la promozione e l’educazione alla solidarietà

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

La positiva collaborazione in atto tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e la GABBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a distanza Onlus – è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa il 16/06/2011 per la promozione e l’educazione alla solidarietà. Si stanno avviando attività finalizzate all’educazione e alla sensibilizzazione alla solidarietà, attraverso il sostegno a distanza, in collaborazione con la GABBIANELLA.

6

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra a Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali, il Comune di San Vito Romano in qualità di capofila dell’Accordo di Programma del Distretto sociosanitario RM G5, il Distretto Saniatrio di Palestrina e le Istituzioni Scolastiche del Distretto scolastico, indicate in calce. PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI.

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

La consolidata collaborazione in atto tra la Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti istituzionali - e il Comune di San Vito Romano, in qualità di capofila dell’Accordo di Programma del Distretto sociosanitario RM G5, il Distretto Sanitario di Palestrina e le Istituzioni Scolastiche del Distretto scolastico è stata formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa il 14/07/2011 per la promozione e l’educazione alla solidarietà, per l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri. Il Protocollo d’Intesa prevede quale parte integrante dello stesso una procedura operativa di attuazione. In linea con quanto previsto nel suddetto Protocollo si è proceduto all’istituzione del gruppo tecnico interistituzionale che nel corso di questi mesi ha dato avvio alla propria attività, provvedendo alla diffusione dei contenuti della suddetta procedura operativa, monitorandone l’applicazione ed infine procedendo alla ridefinizione/definizione di strumenti di valutazione degli effetti della sua applicazione.

7

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Provincia di Roma e la Comunità Montana XI per l’avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di reti a banda larga su un’area pilota.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Il protocollo è stato sottoscritto e il progetto è in fase di completamento

8

Oggetto: Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto denominato “Semplifichiamoci 2008 - ADITUS” nell’ambito dell’iniziativa “semplificAZIONE 2008” per l’attuazione dell’e-government regionale.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

La convenzione è stata sottoscritta e il progetto è in fase di sviluppo. E’ stata inviata la documentazione per la realizzazione del primo assessment presso la Regione Lazio.

9

Oggetto: Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto denominato TEO (Terza Età Online) nell'ambito dell'operazione semplificAZIONE 2009 per l'attuazione del piano di e-government regionale.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

La convenzione è stata sottoscritta e il progetto è in fase di sviluppo; sono stati affidati a Provinciattiva il coordinamento del progetto per i servizi professionali e di comunicazione e alla Fondazione Mondo Digitale servizi per la formazione.

10

Oggetto: Accordo di collaborazione con il CNR per lo sviluppo, la progettazione e l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

L'accordo è stato sottoscritto e si sta realizzando, nell'ambito del progetto Provincia wifi, l'installazione degli apparati wifi previsti nelle convenzioni di affidamento.

11

Oggetto: Accordo di collaborazione con il CASPUR per lo sviluppo, la progettazione e l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il PIANOINNOVAZIONE della Provincia di Roma

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

L'accordo è stato sottoscritto e sono stati realizzati: il progetto di avvio per Provincia wifi nell'anno 2008, la successive fasi di progetto per gli anni 2009 e 2010 e sono in corso di svolgimento le attività del progetto 2011.

12

Oggetto: Convenzione tra il CNIPA e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l'inclusione dei piccoli comuni nell'attuazione dell'e-government.

Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma per il co-finanziamento del progetto denominato CST/ALI della Provincia di Roma per l'inclusione dei piccoli comuni nell'attuazione dell'e-government.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Le convenzioni sono state sottoscritte e il progetto è in fase di sviluppo con affidamenti alle società in house Provinciattiva e Capitale Lavoro e con le forniture di servizi di sviluppo sw attualmente in fase operativa.

13

Oggetto: Contratto di sovvenzione relativo al progetto I-SPEED approvato e finanziato dalla commissione Europea

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Il contratto è stato sottoscritto e il progetto è in fase di sviluppo.

14

Oggetto: Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale tra la Provincia di Roma , Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Venezia, sottoscritto in data 30 novembre 2010, per la realizzazione del progetto denominato Free ItaliaWiFi per la promozione del WiFi pubblico e gratuito sul territorio nazionale.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

L'Accordo è stato sottoscritto e il progetto è in fase di sviluppo. E' stata portata a termine la fase tecnica di realizzazione del progetto, quale prima rete federata nazionale di accesso gratuito a Internet che consente la navigazione nelle aree wifi pubbliche delle amministrazioni che hanno aderito all'iniziativa. La rete Free ItaliaWiFi è stata presentata al Lido di Venezia in data 9 settembre 2011 ed è operativa a partire da quella data.

15

Oggetto: Convenzione per la realizzazione, in forma associata, del progetto Suoni della Memoria.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

La convenzione tra il DAR (ente finanziatore) e la Provincia di Lecce (ente capofila) è stata sottoscritta e il progetto è in fase di conclusione.

16

Oggetto : Protocollo d'Intesa tra Provincia di Roma ed i Comuni di Anzio, Bracciano, Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, Mazzano Romano, Tivoli e Zagarolo finalizzato alla realizzazione del progetto pluriennale "Biblioteche del Mondo" che intende promuovere azioni a carattere culturale in grado di favorire l'integrazione tra le diverse culture presenti sul territorio.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: il 20 luglio 2009 il progetto è stato presentato alla stampa a Palazzo Valentini con una esposizione del marchio, dei materiali e l'allestimento di un facsimile di "scaffale interculturale", composto da un primo nucleo di circa 200 libri e materiali multimediali acquistati e catalogati a cura del Sistema Bibliotecario Provinciale, non destinato ad essere uguale per tutte le biblioteche, ma a riflettere le esigenze delle realtà locali, in primo luogo le etnie prevalenti in ciascun Comune. Sono state inoltre ideate due iniziative culturali: la prima è una mostra bibliografica itinerante sul tema delle collaboratrici domestiche di oggi e di ieri rivolta alle donne migranti che svolgono lavori di cura presso famiglie italiane intitolata "Così vicine, così lontane: tate, colf e badanti"; la seconda riguarda le giovani generazioni di cittadini migranti nati e/o cresciuti nel nostro paese "I nuovi cittadini" – le seconde generazioni si raccontano. A fine 2009 è quindi iniziato il nuovo servizio interculturale presso due delle otto biblioteche, mentre nel corso dell'anno 2010, è stato inviato a tutte le otto biblioteche del Mondo il primo nucleo di circa 200 testi in albanese, arabo, bulgaro, cinese, hindi, polacco, rumeno, russo e spagnolo (Scaffale Interculturale). Si sta procedendo alla catalogazione dei volumi e al loro inserimento nel catalogo collettivo (Indice) del Servizio Bibliotecario Nazionale. E' proseguita – con l'opportuno coordinamento tecnico e territoriale del Dipartimento VIII- la circuitazione della Mostra bibliografica itinerante "Così vicine così lontane. Tate colf e badanti", che ha finora coinvolto le biblioteche civiche di Tivoli, Mazzano Romano, Anzio e Zagarolo e di cui è prevista la presenza al Salone nazionale della Piccola e Media Editoria. Si sta svolgendo, a cura delle Associazioni Lipa e NoDi e del Sistema Bibliotecario Provinciale, la ricerca qualitativa sui consumi e i bisogni culturali delle lavoratrici straniere che svolgono lavori di cura nel territorio provinciale, attraverso interviste a ca. 100 donne immigrate che vivono nei Comuni aderenti al Progetto. E' stato organizzato il corso di

aggiornamento per bibliotecari “ I servizi interculturali delle biblioteche” (11-12 novembre 2010) sulle tematiche dell’interculturalità.

Nel corso del 2011 è proseguita l’assistenza ai Comuni nel percorso della Mostra “Così vicine così lontane. Tate colf e badanti”, e si è dato seguito alla richiesta da parte del Centro Servizi per il Volontariato di Varallo (Cn), che ha ospitato la Mostra dal 15 al 23 ottobre. Per quanto riguarda gli Scaffali interculturali, si è deciso di incrementare il patrimonio delle biblioteche attraverso una dotazione di audiolibri in lingua. Si è conclusa la ricerca sui consumi e i bisogni culturali delle donne immigrate curata dalle Associazioni lipa e NoDi e si sta procedendo alla pubblicazione dei risultati dell’Indagine. Si è altresì attivato un Forum per migliorare la comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nella rete Biblioteche del Mondo. Infine, sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa, il Dipartimento ha fornito assistenza e consulenza amministrativa e professionale a bibliotecari, operatori culturali e amministratori.

17 - 27

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA con il Centro per la Giustizia Minorile di Roma per il Lazio – Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia – per la pianificazione e la realizzazione di azioni integrate rivolte al sostegno sociale dei minori italiani e stranieri a rischio di devianza o autori di reato.

La positiva collaborazione in atto, da anni, tra la Provincia di Roma ed il Ministero di Giustizia, ed, in particolare, tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia ed il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio è stata formalizzata da parte delle due Amministrazioni, per la prima volta, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, nel marzo 2006.

Si è concretizzata in un lavoro interistituzionale sistematico di riflessione e confronto sul tema della devianza minorile, in particolare di quella dei minori stranieri, che ha coinvolto anche organismi del privato sociale operanti nel settore, nonché in attività di co-pianificazione, co-monitoraggio e co-valutazione di progettualità realizzate in favore dei minori dell’area penale interna ed esterna da parte delle due Amministrazioni.

Ha previsto, inoltre, un’azione integrata di promozione e coordinamento degli interventi finalizzati alla prevenzione della devianza minorile ed al recupero di detti minori sul territorio provinciale.

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, firmato in data 25.05.2009 da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia e del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, due Amministrazioni hanno confermato l’impegno allo sviluppo di sinergie istituzionali, in una logica di potenziamento e d’integrazione delle locali reti di intervento, nonché l’attivazione di tutte le risorse pubbliche e private locali, nazionali ed europee disponibili.

In particolare, confermando la funzione del gruppo tecnico interistituzionale, composto dai referenti dei Servizi interessati delle due Amministrazioni, hanno previsto che la suddetta collaborazione si espliciti attraverso:

- l’elaborazione di strategie integrate, al fine di porre in essere interventi rivolti al sostegno sociale dei minori o dei giovani cittadini italiani e stranieri che entrano in contatto con le strutture della Giustizia Minorile.
- la verifica della sostenibilità delle attività intraprese, anche con l’individuazione di progetti pilota;
- la valutazione degli interventi posti in essere finalizzata, anche, ad un eventuale aggiornamento dell’attuale Protocollo d’Intesa.

PROTOCOLLI D’INTESA POLI AFFIDO - PIANO PROVINCIALE AFFIDAMENTO FAMILIARE

La Provincia di Roma ha predisposto “Linee Guida sull’Affidamento Familiare” che garantiscono, nel rispetto delle diversificate realtà territoriali, la realizzazione di un modello di intervento omogeneo e condiviso, tenendo conto delle indicazioni poste dal Coordinamento Nazionale Servizi Affidi (CNSA).

Dette “Linee Guida” sono state recepite all’interno di Protocolli d’Intesa sottoscritti dai Comuni e dalle ASL del territorio provinciale.

Nel territorio provinciale sono stati attivati sei Poli Affidamento nelle sedi di Ardea, Cerveteri, Guidonia, Rocca di Papa, Sacrofano, Valmontone.

I Poli Affidamento, costituiti da équipes multidisciplinari composte da assistenti sociali e psicologi, sono servizi sovracomunali a valenza interdistrettuale.

Svolgono una funzione di promozione di iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell’affidamento familiare, di accoglienza delle persone disponibili all’affidamento predisponendo percorsi informativi e formativi, di consulenza ed orientamento nei riguardi dei servizi territoriali.

La Provincia di Roma promuove e sostiene i Poli Affidamento attraverso l’Ufficio di Coordinamento Provinciale.

Ad oggi sono attivi n. 2 Protocolli con gli organismi del Privato Sociale relativamente al Polo di Guidonia e al Polo di Valmontone.

PROTOCOLLO D’INTESA – GOI – Gruppo Operativo Integrato per la prevenzione del maltrattamento e abuso sui minori – Distretto RMG5

La Provincia sta sostenendo sul territorio provinciale i Gruppi Operativi Integrati (GOI) per la prevenzione del maltrattamento e abuso sui minori, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e della rete degli operatori impegnati nel settore della tutela dei minori. Nel Distretto RMG5 il GOI è pienamente operativo.

28

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Progetto Master Plan denominato “Riqualificazione e fruizione ecosostenibile delle aree protette della Valle del Tevere”.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Il Protocollo regola l’attuazione degli interventi previsti nel Master Plan cofinanziati dalla Regione e dal POR FESR Lazio 2007-2013.

E’ in corso la progettazione degli interventi previsti, già inseriti nel Programma triennale delle Opere dell’Amministrazione.

29

Oggetto: Protocollo di Intesa per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’Agro Romano antico (Patto per l’Ambiente).

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Il Comune di Palestrina e il Municipio VIII del Comune di Roma non hanno più aderito al Protocollo.

Istituisce un Comitato di programmazione e coordinamento composto dall’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Roma o persona da lui appositamente delegata con funzioni di Coordinatore e il Sindaco di ciascun Comune sottoscrittore o persona da lui appositamente delegata.

Le parti regoleranno con successivi specifici accordi le modalità attraverso le quali concorreranno alla realizzazione delle attività previste dal Protocollo.

Nel 2009 sono state avviate consultazioni con gli stessi Comuni (ad eccezione di Castel S. Pietro Romano e Galliciano nel Lazio che hanno aderito ad altra area di programmazione regionale) per la programmazione del Piano Operativo d’Area Tiburtina Prenestina istituito e finanziato dalla Regione Lazio (v. scheda specifica sez. 1.2.4 “Strumenti di pianificazione territoriale”).

30

Oggetto:Protocollo d'Intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per il sostegno delle attività zootecniche regionali ed il benessere animale.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

E' prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte da inserire nei rispettivi programmi di attività.

31

Oggetto:Protocollo d'Intesa con l'Associazione *Amaltea* per la tutela ed il benessere degli animali.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Finalizzato a definire attività di sensibilizzazione, informazione e didattica volte a promuovere un più corretto approccio all'interno della relazione uomo – animale.

Modalità e termini di collaborazione sono oggetto di specifiche intese approvate con determinazioni dirigenziali con impegno delle risorse occorrenti.

Si sono completate le attività formative già programmate: 1° e 2° corso di formazione per operatori di canile al fine di incrementare le adozioni e diminuire gli abbandoni.

Conclusa la collaborazione con il LEA di Mentana per un progetto sperimentale di Educazione ad una corretta relazione Uomo/Animale/Ambiente rivolto ai bambini delle scuole primarie del territorio.

32

Oggetto:Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di ricerche coordinate e condivise su presenza, distribuzione e fenologia di specie della flora e della fauna del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e della Riserva Naturale Regionale di interesse Provinciale di Monte Catillo.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Confermato con Determinazione Dirigenziale RU 8338 del 13/12/2007.

Attività concordata conclusa – Protocollo da aggiornare.

33

Oggetto:“Promozione dell'ecoturismo - Le strade dei parchi” (APQ7)

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Prevede la realizzazione di itinerari turistici di attraversamento e collegamento di alcune aree protette del Lazio con impegno per la Riserva di Monte Soratte gestita dalla Provincia di acquisire le installazioni, provvedere alla manutenzione e vigilanza, attivare momenti formativi e coinvolgere gli operatori locali. Il programma è nella fase operativa. Le installazioni sono già acquisite in manutenzione ed è stata operata la distribuzione degli opuscoli esplicativi del progetto e promozionali delle aree attraverso gli Operatori sulla Riserva e l'Associazione Avventura Soratte che gestisce il Punto Informativo della Provincia nel Comune di S.Oreste.

34

Oggetto: Protocollo d'Intesa per neutralizzare emissioni di gas ad effetto serra e generare i relativi crediti, mediante progetti di forestazione in aree all'interno del territorio gestito dalla Provincia di Roma.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Il Protocollo, che si inserisce nelle iniziative della "Provincia di Kyoto", approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 74/4 del 12/02/2009, regola l'attuazione degli interventi da programmare per individuare e rendere disponibili aree che possano ospitare interventi di forestazione come misura complementare all'abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra, quale contributo all'attuazione del Protocollo di Kyoto. E' stata trasmessa la scheda conoscitiva predisposta da AzzerOCO2 ai Comuni che hanno richiesto attività di piantumazione. Sono in corso incontri per definire la collaborazione operativa.

35

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Roma e la UGF Assicurazione Spa per l'avvio ed il sostegno di un progetto finalizzato a promuovere interventi di forestazione come misura complementare di mitigazione per l'abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra, nel quadro di attuazione del Protocollo di Kyoto.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

In applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato con il Comitato "Parchi per Kyoto", la Provincia di Roma ha inteso promuovere sul proprio territorio interventi di forestazione come misura complementare all'abbattimento delle emissioni dei gas effetto serra necessari al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, nel rispetto dei criteri di conservazione della biodiversità ed anche come misura di lotta al degrado del territorio.

Tra questi interventi rientra la collaborazione tra la Provincia di Roma e la UGF Assicurazioni S.p.A. con sede in Bologna (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 220/15 del 21/04/2010) finalizzata a promuovere sul territorio provinciale interventi di riforestazione e di piantumazione urbana in aree quali relitti stradali, cave e discariche, ex-superfici agricole, piste ciclabili e parchi urbani secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Presidente della Provincia di Roma e l'Amministratore Delegato del Gruppo Assicurativo.

Interessati al progetto sono i 28 Comuni aderenti al Patto dei Sindaci: Albano Laziale, Al lumiere, Anguillara Sabazia, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monteranno, Carpineto Romano, Cerveteri, Formello, Genazzano, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Marcellina, Morlupo, Olevano Romano, Nazzano, Pomezia, Rocca Priora, Sacrofano, San Vito Romano, Torrita Tiberina e Zagarolo.

E' stata trasmessa una comunicazione ai Comuni sottoscrittori da parte del Presidente Zingaretti in data 15 ottobre 2010.

Al momento hanno segnalato potenziali aree idonee a questo tipo di intervento i seguenti Comuni:

- 1) Ladispoli
- 2) Magliano Romano
- 3) Nazzano

le cui indicazioni sono in fase di valutazione.

36

Oggetto: Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano di Azione Interregionale – Piano d'Azione per la tutela dell'Orso bruno marsicano nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise (PATOM)

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Con D.G.P. n. 1040/44 del 2/12/2009 è stato approvato il Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso bruno marsicano (PATOM).

37

Oggetto: Protocollo d'Intesa per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo del progetto sperimentale "Equilibri Naturali" Restituire la Natura ai Bambini e i Bambini alla Natura.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Con D.G.P. N. 236/15 del 21/04/2010 la Provincia di Roma ha aderito, quale Ente gestore delle Aree Protette facenti parte del sistema Regionale dei Parchi, all'iniziativa denominata "Equilibri Naturali" Restituire la Natura ai Bambini e i Bambini alla Natura e ha stabilito di adottare "nello spirito e nella lettera" il protocollo d'Intesa.

In corso la predisposizione di un progetto da finanziarsi nell'ambito delle risorse finalizzate all'educazione ambientale e alla sostenibilità.

38

Oggetto: "Protocollo d'Intesa per l'applicazione sperimentale di una task force per il lupo (Canis lupus) nel territorio della provincia di Roma"

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Approvazione del Protocollo di Intesa con D.G.P. N. 17/2 del 16/02/2011. Il testo approvato comprende la Regione Lazio - Dipartimento territorio Direzione Regionale Ambiente Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, che non ha sottoscritto il protocollo.

L' applicazione sperimentale della task force si è conclusa il 31 luglio 2011. Il coordinatore ed i membri della TF, in particolare del PNRMS si sono resi disponibili per interventi avvenuti oltre il periodo di attività sperimentale. E' in corso la fase di valutazione che determinerà obiettivi e modalità per la prosecuzione dell'attività della TF medesima.

39

Oggetto: protocollo d'intesa tra provincia di roma e regione lazio per la definizione ed attuazione del programma di esercizio ferroviario da realizzare nel territorio provinciale

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

40

Oggetto: protocollo d'intesa relativo all'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

41

Oggetto: protocollo d'intesa tra regione lazio, provincia di roma e rfi, per l'attuazione di un programma congiunto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

42

Oggetto: protocollo d'intesa partecipazione programma Elisa

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

43

Oggetto: protocollo d'intesa tra la regione lazio e la provincia di roma per la riqualificazione e valorizzazione della linea roma civitacastellana viterbo nella tratta extraurbana riano-sant'oreste

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

44

Oggetto: protocollo d'intesa tra provincia di roma e fondazione ania per l'attuazione di un programma di iniziative in materia di sicurezza stradale

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

45

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e Comune di Capena per la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio in prossimità e con accesso dalla S.P. Tiberina (bivio Capena)

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

I lavori ed il collaudo sono conclusi. In corso di stipula una convenzione con il Comune di Capena per la gestione del parcheggio.

46

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e Comune di Gorga per la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio a raso con accesso dalla S.P. 91/A

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Sono in corso i lavori di realizzazione dell'opera

47

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e Comuni di Castel Gandolfo ed Albano per la realizzazione di un parcheggio di scambio lungo la via Galleria di sotto nei Comuni di Castel Gandolfo ed Albano

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Sono in corso i lavori di realizzazione dell'opera

48

Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e il Comune di Roviano per la realizzazione di un parcheggio di scambio "Roviano- Area centro storico"

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

Sono in corso i lavori di realizzazione dell'opera

49

Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione di un parcheggio multipiano adiacente alla fermata "Tor Vergata" sulla linea ferroviaria Roma- Frosinone-Cassino e del cavalcavia per il superamento dell'autostrada Roma-Napoli

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

In corso l'approvazione della progettazione definitiva del cavalcavia.

50

Oggetto: interventi da attuare per l'adeguamento delle Vie del Mare e Ostiense

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Il protocollo d'intesa ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro integrato Provincia- Comune per definire tutte le problematiche connesse agli interventi da attuare a medio termine per giungere quanto prima possibile all'adeguamento finale delle due strade finalizzato a migliorare la sicurezza di esercizio ed il livello di servizio.

Con Delibera di Giunta n. 136/5 del 06/02/2008 è stato approvato il Progetto Preliminare Generale "Unificazione della via del Mare e della via Ostiense da viale Marconi ad Ostia" redatto dal Gruppo di Progettazione composto dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma.

Considerata l'entità dei lavori si è deciso di procedere per stralci funzionali anche in relazione ai finanziamenti disponibili, ed è stato concordemente deciso, per ragioni di sicurezza stradale, urbanistica e funzionale di procedere all'adeguamento denominato "Svincolo di Ostia Antica" tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland), quindi con la stessa Delibera di Giunta è stato approvato lo schema di Accordo Organizzativo tra la Provincia e il Comune per la disciplina dei rapporti derivanti in ordine alle attività di supporto alla progettazione definitiva dello svincolo di Ostia Antica, dal canale primario a Via della Calza, e autorizzato per l'effetto, la corresponsione al Comune di Roma, a titolo di compartecipazione, di una somma massima di €550.188,00 che trova copertura nell'impegno assunto all'Intervento 2060101 Cap COSTRA Art. 4202 Cdr 0704 Cdc 0704 Esercizio 2007.

Tale Accordo è stato firmato dalle parti in data 22/06/2009.

Attualmente è in fase di approvazione il progetto esecutivo del I lotto funzionale "Svincolo di Ostia

4.2.6. PROTOCOLLO OPERATIVO

1

Oggetto: Protocollo di collaborazione per il sistema di gestione delle emergenze sanitarie.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi : Il protocollo è attivo; lo stesso si è articolato nell'individuazione, pianificazione ed attuazione delle procedure della Sala Operativa del Servizio di Polizia Provinciale, nel coordinamento delle interazioni della Polizia Provinciale con i diversi Enti, Istituzioni, Corpi di Polizia dello Stato e Locali, nelle necessarie procedure stabilite per l'allertamento e l'attivazione delle strutture di intervento in emergenza. Quanto sopra al fine di garantire il soccorso sanitario rapido nelle diverse situazioni di eventi ed in relazione alle diverse articolazioni di complessità operativa. In particolare il protocollo opera in merito ad interventi per infortunistica stradale, situazioni di pericolo ambientale per la presenza di sostanze pericolose, incendi di vaste proporzioni con pericolo alle popolazioni, ferimenti per incidenti di caccia ed altro..

2

Oggetto: Definizione, ferme restando le rispettive competenze, degli ambiti operativi e delle modalità di raccordo, collaborazione e comunicazione tra l'U.E. "Servizio di Polizia Provinciale" e il Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale" in materia di tutela ambientale.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Il Protocollo d'intesa è stato attivato e ha dato seguito ad una serie di attività finalizzate ad assicurare, nel settore della tutela ambientale, l'integrazione delle informazioni e delle conoscenze reciproche, la pianificazione delle attività di controllo, anche congiunto, in funzione delle priorità, le modalità di trasmissione delle richieste di controllo/intervento da parte del Dipartimento IV, le modalità di trasmissione degli esiti dei controlli/interventi operati dalla Polizia Provinciale, sia a seguito di specifica richiesta di controllo sia di propria iniziativa.

4.2.7. ATTI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

1

Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di : Cod. c.3.1.20 “S. Oreste restauro delle Mura. Cod c.3.1.23 Restauro del Palazzo dell'ex governatore di Ostia. Cod. c.3.1.24 Formello, Palazzo Ghigi restauro degli apparati pittorici. Cod.c.3.1.25 Zagarolo Palazzo Rospigliosi restauro delle superfici architettoniche decorate. Cod.3.1.26 S. Marinella. Castello di S. Severa. Cod.3.1.27 Valmontone, Palazzo Doria sistemazione viabilità d'accesso.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

2

Oggetto: Convenzioni per la realizzazione di : cod. b1.6.26 “Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano”. cod e1.6 “Interventi a sostegno del decentramento universitario –indagini e progettazione per la realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica universitaria”. cod.d1.35.1 “Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200;II stralcio funzionale.” cod.d.4.2.3.1 “Nodi di scambio-Colle Mattia”. **Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.** Cod. d1.41 “Ristrutturazione delle ex SS via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata” Cod. b1.7.4.1.1. Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di gabii-castiglione. Primi interventi di valorizzazione.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

3

Oggetto: cod. d1.35 “SP Laurentina dal GRA al Km 28,200:progettazione, scavi archeologici e opere. I° stralcio funzionale. Cod d 1.35.1 SP Laurentina dal GRA al Km 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere. II stralcio funzionale

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

E' stato redatto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale. In data 12.4.2005 si è conclusa la Conferenza dei servizi e si è predisposto l'Accordo di programma. In data 28.7.2006 è stato sottoscritto l'accordo di programma per l'approvazione definitiva della variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Roma Natura Ente di gestione della Riserva Naturale di Decima-Malafede, pubblicato il 10.10.2006. il Servizio 2 della Direzione generale, competente per il programma Roma Capitale ha avviato le procedure di formazione del collegio di vigilanza richiedendo la nomina dei componenti con nota del 16.11.2006. sono state acquisite le nomine. Il 14.12.06 è stato pubblicato l'avviso di gara, espletato il 23.07.07.

Sottoscritto verbale consegna lavori con previsione fine lavori al 2 Aprile 2009




4.2.6 INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

1

Oggetto: 3^a edizione del progetto di informazione/formazione *“In strada come in rete”* promosso dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Roma, rivolto agli studenti tra i 10 e i 14 anni, ai genitori e agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado del territorio della Provincia di Roma con l’obiettivo di contrastare i rischi connessi all’utilizzo di Internet da parte dei minori.

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Nel corso di una Conferenza Stampa tenutasi a Palazzo Valentini nell’anno 2009 è stata presentata l’iniziativa a cui hanno aderito 20 scuole secondarie di primo grado della Provincia di Roma per un totale di 11.000 (undicimila) alunni e 220 (duecentoventi) docenti. L’iniziativa *de quo* ha impegnato n. 20 agenti di Polizia Provinciale, n. 10 agenti di Polizia Postale e n. 3 operatori Unicef in un’azione di informazione e formazione sui seguenti temi:

-  Internet Safety
-  Bullismo
-  Educazione Stradale

Agli insegnanti sono stati dedicati corsi di aggiornamento tenuti da consulenti professionisti e predisposti da UNICEF/PolProv/PolPost/Microsoft.

La I edizione si è conclusa con la premiazione di 3 scuole (a cui è stato donato un simulatore di guida) e gli alunni vincitori sono stati premiati con 87 lettori mp3.

2

Oggetto: Istituzione di un Centro di Accoglienza (ex colonia montana) presso il Comune di Gerano Provincia di Roma e Regione Lazio Decreto 3153 del 22 -6-2011 Commissario Delegato per l’Emergenza umanitaria Nord Africa Soggetto Attuatore Protezione Civile Nazionale 3933/11

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi :

In relazione all’emergenza umanitaria riguardante l’eccezionale confluenza nel nostro paese di cittadini provenienti dal nord Africa, questo Ente locale intende mettere a disposizione, di codesta struttura commissariale, una struttura di accoglienza sita presso il Comune di Gerano, in grado di ospitare dai 300 cittadini richiedenti protezione internazionale. In considerazione dell’emergenza sopraccitata e del livello di accoglienza della struttura (ex scuola) nella quale sono esistenti spazi essenziali per realizzare un centro di accoglienza adeguato alle esigenze delle famiglie o dei minori; chiediamo di valutare l’interesse per la struttura proposta e di conseguenza contribuire ai costi da sostenere per la ristrutturazione dell’edificio, che saranno successivamente dettagliati e comunicati.

3

Oggetto: Realizzazione di un Programma Operativo tra la Provincia di Roma ed altre istituzioni locali, o associazioni al fine di promuovere convenzioni, protocolli d’Intesa, per la promozione di attività contro infiltrazioni mafiose sul territorio.

Considerazioni sui programmi : la Consulta collabora con il Piano dell’Offerta Formativa della Provincia di Roma relativamente a progetti di educazione alla legalità e di conoscenza dei fenomeni mafiosi, alla organizzazione di specifiche attività di formazione dei dipendenti e degli eletti della Provincia di Roma e dei Comuni della Provincia, con l’Ufficio Europa e Relazioni Internazionali, servizio finalizzato alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei Comuni dell’Area Metropolitana e all’attivazione di canali informativi

e di supporto relativi alle opportunità comunitarie.

Promuove assemblee, seminari ed incontri con i Comuni della Provincia, con le Università e con gli altri Enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta; Propone la stipula di Convenzioni, Protocolli d'Intesa o Accordi di collaborazione con Enti Pubblici o Associazioni di Categoria finalizzati alla promozione e al coordinamento delle attività di contrasto delle infiltrazioni malavitose e alla promozione della legalità; Promuove e sostiene azioni di monitoraggio sullo stato dei beni confiscati nella Provincia di Roma a supporto delle amministrazioni comunali e dei soggetti affidatari dei beni; promuove il monitoraggio sugli appalti pubblici e la fornitura di servizi degli enti pubblici ricadenti sul territorio provinciale.

1. Alcune attività hanno già avuto luogo, nel 2012 è previsto un calendario di interventi sul territorio provinciale.